

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
MAYO 2020
INGENIERO ERWIN ORLANDO GRANADOS MORALES
COLEGIADO No. 3264

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **"COINPRO"**
- Se realizaron trabajos conforme a los documentos de cambio, se finalizaron las fundiciones y relleno, y colocación de los pernos, en bodega se tienen todas las vigas y columnas tipo I, así como los cortes de los elementos de uniones.
- Fecha de inicio: 04-12-2019 Fecha de Finalización: 30-06 2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 37.00 % CONTRATO No. 083-2019**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **"INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES"**
- Se iniciaron trabajos de colocación de piso de cemento líquido, así como trabajos en la duela del segundo nivel y corredor; y trabajos en paredes.
- Durante el mes Fecha de inicio: 27 -09-2019 Fecha de Finalización: 23-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 83.00 % CONTRATO No. 047-2019**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3ª. AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“RIVERA MENDEZ”**
- Durante el mes de mayo se tiene personal, finalizaron los trabajos de documentos de cambio colocando adoquín, se le indico al encargado que en donde falta material deberá colocar suelo cemento con material granular.
- Fecha de inicio: 23 -09-2019 Fecha de Finalización: 19-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 40.00 % CONTRATO No. 042-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“Constructora SEPROMI ”**
- Durante el mes de abril, se ejecutaron los documentos de cambio, se tiene personal colocando empedrado y fundiendo carrileras.
- Fecha de inicio: 11 -01-2020 Fecha de Finalización: 09-04-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 % CONTRATO No. 095-2019**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4ª.+ AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“RIVERA MENDEZ”**
- Durante el presente mes se continuaron trabajos de fundición de bordillo, y haciendo el acabado. Los vecinos solicitaron construcción de rejilla, por lo que se está realizando los cálculos para los documentos de cambio.
- Fecha de inicio: 13 -12-2019 Fecha de Finalización: 09-06-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 42.00 % CONTRATO No. 070-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA G&G”**
- Durante el mes de mayo, se continuaron los trabajos de colocación de empedrado y fundición de bordillo, en obra se han tenido materiales y personal.
- Fecha de inicio: 28 -12-2019 Fecha de Finalización: 24-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 091-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A. AVENIDA ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Durante el mes se continuaron con trabajos de colocación de adoquín, se ejecutaron los documentos de cambio, se ejecutaron trabajos en brocales de pozos de visita, se finalizaron los trabajos satisfactoriamente.
- . Fecha de inicio: 23 -01-2019 Fecha de Finalización: 21-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 % CONTRATO No. 097-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE IV) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EL PROGRESO”**
- Se finalizaron los trabajos satisfactoriamente, por la calamidad por el covid19, se suspendieron los trabajos, se continuaron los trabajos de colocación de adoquín.
- Fecha de inicio: 21 -01-2019 Fecha de Finalización: 19-04-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 95.00 % CONTRATO No. 088-2019**





**CALLE CON ADOQUIN 1ª. CALLE SECTOR SANTA RITA I ALDEA
O DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN**

ad de San Marcos

ejecutaron trabajos de nivelación de sub rasante, se colocó el
se procedió a la compactación.

- Fecha de inicio: 27 -02-2019 Fecha de Finalización: 25-06-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 30.00 % CONTRATO No. 102-2019**





SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE C**
ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNI
- El proyecto POA Municipalidad de Sa
- Constructora: **"COINPRO"**
- Durante el mes se finalizaron trabajo
colocación de adoquín.
- Fecha de inicio: 28 -02-2020 Fecha
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCOS (FASE II) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA JP”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos satisfactoriamente, se procedió a la medición y cuantificación.
- Fecha de inicio: 23 -01-2020 Fecha de Finalización: 23-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 % CONTRATO No. 96-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Se finalizó la fundición de bordillo, y se procedió a la colocación de adoquín, se dejó recomendación para que la capa de asiento no sea mayor de dos centímetros.
- Fecha de inicio: 24 -02-2020 Fecha de Finalización: 22-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 001-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA JP”**
- En el mes de mayo se realizaron trabajos de trazo, excavación, fundición de zapatas, cimiento corrido, levantados sobre cimiento, solera de humedad.
- Fecha de inicio: 23 -01-2020 Fecha de Finalización: 20-06-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.00 % CONTRATO No. 098-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A Y 5A CALLES ENTRE 1A Y 2A AVENIDAS ZONAS 1 Y 3 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA-PRODIGUA”**
- Ya se tenían ejecutado un tramo, se verifico y se le pidió al contratista el control de calidad. En el mes de mayo se realizaron trabajos de excavación de zanja, colocación de tubería y se iniciaron las fundiciones de pozos de visita.
- Fecha de inicio: 10 -01-2020 Fecha de Finalización: 10-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 65.00 % CONTRATO No. 090-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE 2A CALLE A 3A CALLE AVENIDA LAS JUANITAS, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“G&G”**
- Se desempedró y se realizó la excavación de la cajuela, para continuar está a la espera de la resolución, ya que los vecinos quieren cambiar la tubería de cemento por pvc.
- Fecha de inicio: 10-03-2020 Fecha de Finalización: 10-08-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 003-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“C Y R INGENIERIA”**
- Al haberme nombrado como supervisor del proyecto, se realizo visita de campo, verificando que se tienen levantadas las paredes y fundido la losa, en el presente mes se han realizado trabajos de acabados.
- Fecha de inicio: 10-03-2020 Fecha de Finalización: 10-08-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 003-2020**

