



San Pedro Sacatepéquez, 6 de agosto de 2021

Dr. Juan Eliezer González González  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez  
Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrará el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de julio del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y sus correspondientes avances físicos.

Sin otro particular.

Atentamente


WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,838

Ing. Wilder Alexander Velásquez Miranda  
Supervisor de Obras Municipales  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez





INGENIERO CIVIL WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

  
WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.888



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**


El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de julio se realizaron visitas al proyecto, a la fecha se encuentra **SUSPENDIDO** y con avance físico de 10.00%.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 10.00% CONTRATO No. 006-2,020**



  
WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,855





### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON  
ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA CIFUENTES VELASQUEZ"**

En el mes de julio se realizó visita de verificación debido a que por factores externos al proyecto se ha requerido intervención del ejecutor a manera de conservar garantías.  
El proyecto se encuentra concluido.


Fecha de inicio: 8/12/2020

Tiempo de ejecución: 3 Meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 96.57%

CONTRATO No. 022-2,020



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



### SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance del 105.00% El proyecto se encuentra en ejecución.


**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**105.00%**

**CONTRATO No. 039-2,020**



Observaciones: En Acta 095-2021 del Libro de Actas del Concejo Municipal de fecha 23 de junio de 2021 se aprobaron órdenes de trabajo suplementarios correspondientes a 19.96% y con ello 30 días adicionales al plazo contractual contratado.

  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.855



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **"CONSTRUCTORA RD"**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 95.00% El proyecto se encuentra en ejecución.

Fecha de inicio: 18/02/2021 Tiempo de ejecución: 4 Meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 95.00% CONTRATO No. 038-2,020



  
**WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888**



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON  
GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Empresa Ejecutora: **CONSTRUCTORA "INGARQ", INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance del 25.00% de los renglones contratados.

El proyecto se encuentra en ejecución.

**Tiempo de Ejecución:** 4 Meses


**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

25.00%

**CONTRATO No.**

043-2,020



  
**WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.888**



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyeccto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Empresa Ejecutora: **CONSTRUCTORA "EL PROGRESO"**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de **95.00%** de los renglones contratados.


El proyecto se encuentra en ejecución.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**95.00%**

**CONTRATO No. 45-2,020**



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



### SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 100.00% de los renglones contratados.

Tiempo de Ejecución: 5 Meses


AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

100.00%

CONTRATO No.

022-2,020



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 12.100



### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A.  
CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"C Y R INGENIERÍA"**


Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de **92.00%** de los renglones contratados.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:**

**92.00%**

**CONTRATO No. 006-2,021**



  
**WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888**



### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO**



El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marco

Constructora: **"CONSTRUCTORA JC 3"**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 95.00% de los renglones contratados.

El proyecto se encuentra en ejecución.

<b>Fecha de inicio:</b>	5/03/2021	<b>Tiempo de Ejecución:</b>	6 Meses
<b>AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:</b>	95.00%	<b>CONTRATO No.</b>	007-2,021



  
WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.888




**SUPERVISION DE OBRAS**


Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Construcciones Progreso**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de **96.00%** de los renglones contratados.



  
**WILDER ALEXANDER VELASQUEZ MIRANDA**  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO N.º 2.888



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de **116.00%** de los renglones contratados.


Fecha de inicio: **4/12/2019**

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:**

**116.00%**

**CONTRATO No.**

**083-2,019**



**WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.668**



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVENIDA A ZONA 2  
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **"COINPRO"**

Durante el mes de julio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de **40.00%** de los renglones contratados.

Fecha de inicio: **15/07/2021**

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: **40.00%**      **CONTRATO No.**      **010-2,021**



  
**WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 4.888**



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA SIGLO 21"**

Durante el mes de junio se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance 98.9030%

Fecha de inicio: 25/01/2021

Tiempo de ejecución 5 Meses

**AVANCE FÍSICO FINAL**

**98.9030%**

**CONTRATO No. 30-2,020**



*[Handwritten signature]*  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14888







San Pedro Sacatepéquez, 06 de Agosto del 2,021.


SR:

Dr: Juan Eliezer González González  
Alcalde Municipal  
San Pedro Sacatepéquez.

Adjunto a la presente encontrara el informe ejecutivo del trabajo ejecutado durante el mes de julio, supervisión al proyecto en ejecución una breve descripción y su avance Físico del proyecto por Licitación.

Sin otro particular

Atentamente:




Ing. Edwin René Barrios Sandoval  
Supervisor de Obras  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.

*Edwin René Barrios Sandoval*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343



## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA GONZALEZ
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, es importante mencionar que se aprobaron Documentos de Cambio por el Concejo Municipal según acta 094-2021, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en: Trazo y Replanteo, Rotulo de Identificación, Muro de Concreto Ciclópico y Solera Intermedia Block "U" 0.14 X 0.19 X 0.39, se continúan los trabajando en los renglones de: Corte de Cajuela y Terraplen (85.00 M \* 45.00 M), Reacondicionamiento de la Sub-Rasante (85.00 M \* 45.00 M), Zapata Z-1 (1.00 X 1.00) M, Zapata Z-3 (0.40 X 0.40) M, Cimiento Corrido CC-2 (0.40 X 0.20) M, Emplantillado Block 0.14 X 0.19 X 0.39, Solera de Humedad (0.15 X 0.20) M, y Muro de Block 0.14 X 0.19 X 0.39, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio:13-04- 2,021 Fecha de Finalización por ampliación de tiempo: 13-04- 2,022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 25.00% CONTRATO No.: 035-2020**



*Esquivel Aguirre Santos Sandoval*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343





SUPERVISION DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ  
JULIO 2021

INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ  
COLEGIADO No. 18,186

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186





San Pedro Sacatepéquez, 06 de agosto de 2021

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal.

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de julio del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular.

Atentamente

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez

Supervisor de Obras

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"PROSEINCA"**
- Durante el mes de julio, se finaliza el lechado del sector los cerezales, se pintan las rejillas y se inicia con la limpieza final, se finaliza los trabajos de empedrado y de lechado de la calle miralvalle.
- Fecha de inicio: 09-03-2021 Fecha de Finalización: 09-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.00 % CONTRATO No. 028-2020**





**SUPERVISION DE OBRAS**

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"**
- Se trabaja en la caseta de control, gradas, caminamientos, cerco perimetral y barandal.
- Fecha de inicio: 19-02-2021 Fecha de Finalización: 18-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 93.00 % CONTRATO No. 031-2020**




*Justino Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"**
- Se finalizaron los trabajos de la caseta de máquinas, acometida eléctrica trifásica y limpieza de material sobrante.
- Fecha de inicio: 19-02-2021 Fecha de Finalización: 19-08-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 032-2020**



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "INGARQ"
- Se finalizaron los trabajos de adoquinado, llaves de confinamiento, loseta de remate, instalación de rejilla y limpieza final.
- Fecha de inicio: 11-03-2021 Fecha de Finalización: 11-07-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 042-2020



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18.186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CIFUENTES VELASQUEZ"**
- Durante el mes se continúa con la excavación para las zapatas Z-1 y Z-2, y el armado de zapatas y columnas.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 4.00 % CONTRATO No. 037-2020**





### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "FERRCONS BALCARCEL"
- Durante el mes se trabajó en el repello + cernido, contrapiso, jardineras + bancas, banqueta y el techo de estructura.
- Fecha de inicio: 01-02-2020 Fecha de Finalización: 01-10-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 73.00 %      CONTRATO No. 036-2020**





### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"GONZALEZ"**
- Durante el mes se trabajó en el centro de monitoreo, haciendo las respectivas pruebas del control digital.
- Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de Finalización: 25-10-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 034-2020**





**SUPERVISION DE OBRAS**

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"EL PROGRESO"**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de llaves de remate, muro de contención y limpieza final.
- Fecha de inicio: 26-03-2021 Fecha de Finalización: 25-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 041-2020**



Gustavo Adolfo Valenzuela Juárez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CIFUENTES VELASQUEZ"
- Durante el mes se continúa con la demolición de estructura existente y movimiento de tierras.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-01-2022
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 2.00 % CONTRATO No. 033-2020



Guillermo Adolfo Velásquez Juárez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "ARCHILA"
- Durante el mes se realizaron los trabajos de armado de viga tipo V-1, viga tipo V-2, solera corona y armado de losa con su respectivo encofrado.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-11-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.30 % CONTRATO No. 040-2020**



Gustavo Abdiel Velásquez Jara  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186