



San Pedro Sacatepéquez, 02 de noviembre de 2022

Doctor:


Juan Eliézer González González
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de octubre del año 2022, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular

Atentamente



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONTRUCCION”**
- Durante el mes se trabajó el renglón de reactores anaeróbicos de flujo ascendente y filtros percoladores. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 11-08-2022 Fecha de Finalización: 08-04-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.20 %** **CONTRATO No. 015-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CONSTRUCOM"
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de la línea de conducción de tubo hg y pvc \varnothing 2", construcción del tanque de 60.00 m³, puertas, ventanas y sistema de desinfección. También se hacen las pruebas de bombeo.
- Fecha de inicio: 06-04-2022 Fecha de Finalización: 03-11-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 %** **CONTRATO No. 008-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL.
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se continúa con el armado y la fundición de las cortinas de cámaras de sedimentación y su fundición, también se trabaja con la caseta de control y la cama de contacto. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 04-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 033-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

PROYECTO SUSPENDIDO



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"ARCHILA"**
- Durante el mes se trabajó en el módulo de administración el armado y fundición de vigas, soleras, losa, gradas y se continúa con los acabados en el módulo de talleres.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 72.50 % CONTRATO No. 040-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

PROYECTO SUSPENDIDO



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA”
- Durante el mes se continúa trabajando los renglones de cama de arena de asiento, adoquinado llaves de confinamiento y loseta de remate. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 01-02-2022 Fecha de Finalización: 29-12-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.00 % CONTRATO No. 007-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"C Y R INGENIERIA"**
- Durante el mes se continua trabajando el repello + cernido en losa, vigas, solera y columnas, también se trabaja en las gradas del segundo nivel.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 20-05-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 69.00 % CONTRATO No. 045-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se finalizaron los renglones de cama de arena de asiento, adoquinado, llaves de confinamiento, loseta de remate y limpieza general.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 06-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 044-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA COINPRO"**
- Durante el mes se continua trabajando en la base de material granular, para iniciar los trabajos de fundición de pavimento, también se trabaja en la base granular de banqueta.
- Fecha de inicio: 14-02-2022 Fecha de Finalización: 11-12-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 50.00 % CONTRATO No. 065-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA DJ & MAR”**
- Durante el mes se trabajó los renglones de adoquín tráfico pesado, llave de confinamiento y llave de remate. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 10-05-2022 Fecha de Finalización: 09-02-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 81.00 % CONTRATO No. 062-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BAUTISTAS CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA INNOVACIONES EN CONSTRUCCION"**
- Durante el mes se trabajó los renglones de capa de arena de asiento, adoquinado y llaves de confinamiento. Se solicitó los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 19-07-2022 Fecha de Finalización: 16-11-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 88.50 % CONTRATO No. 011-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EARVECO”**
- Durante el mes se finalizaron los renglones repello y cernido en paredes, columnas, vigas, y losa, banqueta + bordillo prefabricado, piso cerámico, instalaciones eléctrica, instalación hidráulica, rotulo de identificación del proyecto, pintura y limpieza final.
- Fecha de inicio: 20-12-2021 Fecha de Finalización: 16-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 105.27 % CONTRATO No. 050-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



INFORME EJECUTIVO



SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ OCTUBRE 2022


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
COLEGIADO No. 2,605

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto **CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI)**
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS


- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Durante el mes se realizaron varias supervisiones en las cuales se verifico que actualmente se están realizando trabajos de levantado de muros en nivel 3. Con block de 0.14x0.19x0.39m. fundición de dinteles y columnas.
- **Fecha de inicio:** 16-09-2021 **Fecha de Finalización:** 16-10-2022 **Modificación:** 16-10-2023
Se aprobó ampliación de tiempo por 12 meses según Acta de Concejo Municipal N. 133-2,022 con fecha 24 de agosto 2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 54.00 %** **CONTRATO No. 026-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



Proyecto:

- **MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**
- Constructora: CONSTRUCTORA GONZALEZ
- En recorrido final en fecha 03 de octubre se verifico lo manifestado por el constructor sobre las correcciones y mejoras al proyecto, espesor de la base en caminamientos de 0.06m. a 0.10m. y niveladas las áreas a cajas de registro y rejillas, se fundió rampa con espesor de 0.15m. reparaciones en muros de malla. En fecha 10 de octubre se entrego expediente para solicitar junta receptora.
- Fecha de inicio: 13/04/2021 Fecha de Finalización: 13/10/2021
Junto a aprobación de orden de cambio se solicito ampliación por 6 meses Tiempo contractual modificado 13/04/2022 Acta de Concejo Municipal 094-2021
El proyecto estuvo suspendido por medio de Acta de Concejo Municipal N. 013-2022 a partir del 27 de enero 2022, se levanto suspensión por medio de Acta de Concejo Municipal N. 078-2022 se reinician los trabajos a partir del 23 de mayo 2022 **modificando el tiempo al 07 de agosto 2022**
- **AVANCE ACUMULADO 119.537792% CONTRATO No. 035-2,020**



LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.



- Constructora: **DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA**
- En fecha 31 de octubre se realizo recorrido, medición y cuantificación final al proyecto verificando que los renglones contratados fueron ejecutados en su totalidad por lo que se solicito al contratista que complete el expediente y que continúe con el proceso de recepción final del proyecto.

- **Fecha de inicio: 02-03-2022 Fecha de Finalización: 02-09-2022**

Suspensión Acta de acta de Concejo Municipal N. 105-2022 a partir del 11 de julio 2,022

Levantamiento de suspensión Acta de Concejo Municipal N. 134-2022 a partir del 25 agosto 2,022 se modifica fecha de finalización al 18 de octubre 2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 61.60% CONTRATO No. 059-2,021



UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8ª. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Empresa ejecutora: CONSTRUCTORA POYECCIONES MODERNAS
- Los Trabajos que se están ejecutando y se supervisaron son los siguientes: Colocación de Adoquín de 210 Kg/cm² se realizo medición y se estiman 150m² de avance, también se están fundiendo llaves de confinamiento, se está realizando trabajos de construcción de canal de rejilla de concreto reforzado, y construcción de pozo de visita.
- Fecha de inicio: **01-08-2022** Fecha de Finalización: **16-11-2022**

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.4099 % CONTRATO No. 012-2022



LWVE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



- Empresa ejecutora: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
- Los trabajos que se están realizando actualmente son los siguientes: Conformación de subrasante, preparación de la base y fundición de bordillos de concreto e instalación de adoquín.
- Fecha de inicio: **18-08-2022** Fecha de Finalización: **18-01-2023**

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 22.1691%

CONTRATO No. 017-2,022

JJWE ANTONIO MIRANDA VASQUE

ARQUITECTO
Colegado N. 2605






Proyecto:

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA,
CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Empresa ejecutora: S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION
- Actualmente se continua trabajando en el tramo comprendido del pozo 19 al 22, se realizaron las reconexiones domiciliars y se están realizando de trabajos de relleno y compactación de zanja, construcción de pozos 21 y 22, se está realizando instalación de tubería Ø24" entre el pozo 21 al 19.
- Fecha de inicio: **31-08-2022** Fecha de Finalización: **02-03-2023**
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 19.2469% **CONTRATO No. 026-2,022**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605



Proyecto:

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARUILLADO SANITARIO 9ª CALLE ENTRE 6ª. Y 5ª.
AVENIDA ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Empresa ejecutora: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
 - Actualmente se continua trabajando en el tramo intervenido son los siguientes renglones: 1 Trazo y replanteo, 2 Levantado de empedrado y adoquín existente, 3 Excavación línea central se ha encontrado dificultad con el sistema de agua potable porque se encuentran en el mismo lugar, y al momento del zanqueo se daño la tubería, realizando las reparaciones respectivas, En última visita se verifico que ya se está instalando tubería Ø10"
 - Fecha de inicio: 11-10-2022 Fecha de Finalización: 09-11-2022
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 59.06% Acuerdo de Alcaldía Municipal N. 079-2,022**




Proyecto:

**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS,
ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA G&G**
- Actualmente los trabajos se encuentran concluidos, pero no se cuenta con notificación por parte del contratista para realizar recorrido final y cuantificación de renglones se le da seguimiento respectivo hasta que el contratista informe.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022
Ampliación de tiempo según Acuerdo de Alcaldía Municipal 027-2022 de fecha 07 de abril 2,022 Fecha de finalización modificada: 21-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.0073% CONTRATO No. 053-2,021**



ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



Proyecto:

CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Constructora: **INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES**
- En las visitas realizadas se verifico la construcción de los siguientes renglones: Zapatas de 1.10x1.10x0.20m ref. 10 $\varnothing 1/2"$ en ambos sentidos, se fundieron 9 unidades, Cimiento corrido de 0.40x0.20 Ref. 3 $\varnothing 3/8"$ corridos y esl. $\varnothing 3/8"$ @0.20m. Levantado Sobre cimiento con block de 0.14x0.19x0.39m. Solera de humedad de 0.15x0.20m. 4 hierros corridos $\varnothing 3/8"$ + Esl. $\varnothing 1/4"$ @ 0.15m. levantado de muro típico con Block de 0.14x0.19x0.39m pegados con mortero de cemento y arena en proporción 1:3.
- Fecha de inicio: 01 septiembre 2,022 Fecha de Finalización: 01 febrero 2,023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 31.0269% CONTRATO No. 013-2,022**

JWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS





- Constructora: **CONSTRUMER**
- Actualmente se están realizando trabajos correspondientes a los siguientes renglones 03 Base de material granular H=0.20m. se verifico el espesor según especificaciones y se solicito al contratista hacer las respectivas densidades, se está utilizando el uso de rodo para lograr la densidad deseada, actualmente se están realizado trabajos correspondientes al renglón 07 bordillo simple de 0.10x0.40m lo cual se verifico dimensiones según planos y especificaciones.
- Fecha de inicio: 06 septiembre 2,022 Fecha de Finalización: 06 febrero 2,023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 25.6744% CONTRATO No. 024-2,022**



Proyecto:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANONIMA de nombre comercial ILPASA**
- Actualmente se han realizado los siguientes trabajos correspondientes a los siguientes renglones: 07 Circulación perimetral+porton actualmente ya se realizaron los trabajos de cimiento corrido centrado de columnas, levantado de sobre cimiento, fundición de soleras, conjuntamente se están realizando trabajos de construcción de caseta de maquinas.
- Fecha de inicio: 31-08-2022 Fecha de Finalización: 31-01-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00% CONTRATO No. 025-2,022**



LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Constructora: **INGENIERIA Y CONSTRUCTORA EMANUEL**
- Actualmente se están realizando trabajos correspondientes a los siguientes renglones: 05 construcciones de bordillos según especificaciones de 0.10x0.40m. se tienen concluidos los trabajos según renglón 04 preparación de la base e=0.20 para lo que se le solicito al contratista presentar el resultado de las respectivas densidades.
- Fecha de inicio: 19-09-2022 Fecha de Finalización: 19-01-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 37.3890% CONTRATO No. 020-2,022**

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605






Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Constructora: **COPREM**
- Actualmente se están realizando trabajos correspondientes a los siguientes renglones: 01 trazo y replanteo, 2 conformación de subrasante y corte de cajuela $e=0.33$
- Fecha de inicio: 05-09-2022 Fecha de Finalización: 05-01-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 13.6220% CONTRATO No. 019-2,022**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605





Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA
ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES**
- Actualmente se están realizando trabajos correspondientes a los siguientes renglones: 01 trazo y replanteo 02 corte de cajuela $e=0.33$, 03 Conformación de subrasante, 04 Preparación de la base $e=0.20$
- Fecha de inicio: 06-09-2022 Fecha de Finalización: 06-01-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 23.2016% CONTRATO No. 010-2,022**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605





Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN TRAMO FINAL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA CONSTRUCOM**
- Actualmente se están realizando trabajos de trazo y replanteo, corte de cajuela y conformación de subrasante.
- Fecha de inicio: 04-10-2022 Fecha de Finalización: 04-07-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 6.7479% CONTRATO No. 031-2,022**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605





Proyecto:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES**
- El proyecto se suspendió por medio de Acta de Acuerdo Municipal N. 164-2022 de fecha 17 de octubre de 2022 a partir de la fecha en mención por problemas comunitarios hasta que estos se solucionen.
- Fecha de inicio: 01-09-2022 Fecha de Finalización: 01-03-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 0.000% CONTRATO No. 014-2022**



El infrascripto secretario del Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Sacatepequez, Departamento de San Marcos, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas en uso de sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, en el que aparece el Acta que copiado en lo conducente dice: **ACTA NUMERO: CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022)**, suscrita y firmada por el Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Sacatepequez, Departamento de San Marcos, el día Diecisiete de Octubre del año dos mil veintidós, presidida por el Alcalde Municipal Doctor Juan Eliezer González González, con asistencia de los señores Síndicos Municipales: 1º. Licenciado Abel David Orzco López, 2º. Ingeniero Ángel Antonio Velásquez González y de los siguientes Concejales: 3º. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Gustavo Adolfo Cifuentes Navarrete, 4º. Abogado y Notario Absor Antonio Rivera Fuentes, 5º. Licenciado en Trabajo Social Ana Lucrecia López Ramírez de Guzmán, 6º. Abogado y Notario Rubén Darío Miranda López, 7º. Ciudadano Luis Noel Fuentes Ángel, 8º. Doctor Jovier Maicán Cordero López, 9º. Abogado y Notario Roberto Carlos Bustamante Vásquez. Entiendo presente el Secretario Municipal quien suscribe en el Salón de Sesiones del Edificio Municipal, se procedió de la siguiente manera: PRIMERO... **DECIMO PRIMERO:** Se convocó el convenio de la nota presentada por el Ingeniero Alberto Eladio Gómez Meléndez, Proprietario y Representante Legal, de la empresa Ingeniería para Proyectos Civiles, en la que en su parte conducente se lee lo siguiente: Por este medio me permito manifestarle un cordial y respetuoso saludo, a través de la presente me permito dar a conocer los aspectos de ejecución de obra según contrato No. 14-2022 correspondiente al proyecto: **Mejoramiento Sistema de Agua Potable (conducción) Aldea Mavil, San Pedro Sacatepequez, San Marcos**, con un monto de contrato correspondiente a la cantidad de sesientos cuarenta y nueve mil setecientos diecinueve quetzales con veintidós centavos, (Q 649,719.25) respecto al proceso constructivo se cuenta con acta de inicio de fecha 01 de Septiembre del presente 2022. Hago de su conocimiento que actualmento se realizan actividades de limpieza, chequeo y saneamiento en el área de captación y almacenamiento del vital líquido que corresponde impulsar en la línea de conducción mediante sistema de bombas, los recipientes del sistema de agua se encuentran ubicados dentro de áreas de recipientes de balneario Agua Tibia, por lo tanto en un primer momento de fecha 05 de septiembre nos propusimos iniciar los trabajos con el personal de la empresa así como traslado de maquinaria y equipo. Sin embargo al convenimos al lugar el guardia de dicho balneario no permitió el ingreso correspondiente puesto que solicitaba nota con firmas personas autorizadas por la alcaldía municipal para ingresar al balneario gestión que llevo alrededor de una semana para contar con dicha autorización el mismo día un grupo de vecinos del Sector Agua Tibia en las afueras del balneario manifestaron verbalmente con fuertes palabras que no permitían que se hicieran trabajos en el lugar, rostramos las gestiones juntamente con el COCODE y remitimos acta para contar con la respectiva autorización de la municipalidad, la siguiente sesion de la



misma manera nos presentamos con el personal de trabajo, sin embargo el consejo nuevamente negó la entrada del personal de la empresa porque falta de registro de otros tres trabajadores que son parte del equipo de trabajo. Iniciamos los trabajos en la taracea semana de septiembre con las tareas siguientes: ingreso de materiales de construcción y herramienta de trabajo, así como limpieza y chequeo de lugar. De la semana del 19 de septiembre hasta la presente fecha 13 de octubre se han realizado trabajos de excavación de tierra en áreas de captación y almacenamiento (resque de sancción), apertura superficial de líneas de conducción hacia tanque de distribución de agua. Sin embargo el día 14 de octubre del presente año al término del medio día, vecinos del sector Agua Tibia de aldea Mavil en conjunto con medios de comunicación se presentaron al sitio de trabajo indicando que no estaban de acuerdo con los trabajos que se están realizando oportunamente rotundamente a la continuidad de los trabajos que se realizan como parte de las obras de captación, el mismo día alrededor de las 15:00 pm los vecinos nuevamente se presentaron al lugar de la obra de manera amenazante impidieron que el personal de la empresa continuara trabajando y les indicaron que si volvían a volver en el mismo lugar tomarían cartas en el asunto sacándolos ellos mismos, y que a su vez volverían a realizar las áreas donde ya se ha realizado trabajo de excavación y que ellos no permitirían que los trabajos de construcción se continuara al no estar de acuerdo con el proyecto, por lo cual el personal de la empresa ha sido amenazado razón por la cual se solicita que a través de su persona y de las entidades administrativas de la municipalidad así como del COCODE de aldea Mavil brinden el respaldo a la empresa para continuar con la ejecución de la obra. Por consiguiente, considerando que los vecinos llegamos de manera amenazante y de manera grosera a impedir la continuidad del proyecto como empresa estamos seriamente preocupados por la seguridad de los trabajadores por lo que dejamos un estado de suspensión parcial la ejecución del proyecto, hasta que se garanticen las medidas de seguridad en el lugar de trabajo impidiendo la intervención de los vecinos del Sector Agua Tibia de Aldea Mavil, así mismo solicitamos que nos brinden el acompañamiento social en el lugar de trabajo por parte del COCODE y Alcaldía Auxiliar para que se garanticen las medidas de protección, seguridad y salvaguarda de nuestro trabajadores, así como de los materiales de construcción, maquinaria y equipo de trabajo, considerando que este grupo de vecinos son una alta amenaza y pueden agredir físicamente a los empleados de la empresa por los desmoronados a lo interno de la comunidad. Para tal efecto quedamos a espera de la intervención de la municipalidad y de las medidas a tomar para no afectar la ejecución del contrato. El Concejo Municipal haciendo uso de las facultades que confiere el Código Municipal, con el voto favorable de la totalidad de sus integrantes, **ACUERDA:** 1.- Aprobar lo solicitado presentada por el propietario de la Empresa Individual de Nombre Comercial y Razon Social "Ingeniería Para Proyectos Civiles", **consecuentemente se suspende la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS"**, a partir de la presente fecha hasta que se resuelva los problemas manifestados en el documento presentado. 2.- Para los



efectos legales subsiguientes comunico a donde corresponda. Y, para los usos que se estimen convenientes se certifica la presente certificación, en el municipio de San Pedro Sacatepequez, Departamento de San Marcos, a veintidós días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Lic. Diego Gilmar González Gómez
Secretario Municipal

Cd. Legitimada Para Proyectos Civiles
Cd. SIND
Cd. Presidente Municipal
Cd. Auxiliar

24/10/2022

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605