



**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

INGENIERO ERWIN ORLANDO GRANADOS MORALES

COLEGIADO No. 3264

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Se han realizado trabajos de excavación para fundición de zapatas, columnas de grava se ha colocado material de suelo cemento, y se tienen materiales en obra, arena, piedrín, acero.
- Fecha de inicio: 04-12-2019 Fecha de Finalización: 30-06 2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 5.00 % CONTRATO No. 083-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“INGENIEREIA PARA PROYECTOS CIVILES”**
- A partir del 20 de Febrero se me nombro para supervisar el proyecto, verificando que se tiene un avance considerable, ya que de los renglones originales, se han realizado documentos de cambio, los cuales fueron tramitados por el Ingeniero Supervisor anterior y aprobados por el Concejo Municipal saliente. Se han dado órdenes de campo para mejorar trabajos en algunas actividades.
- Fecha de inicio: 27 -09-2019 Fecha de Finalización: 23-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 047-2019**



SU

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3ª. AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“RIVERA MENDEZ”**
- Se han realizado trabajos únicamente de desempedrado y excavación, se ha tenido atraso porque no se había colocado el drenaje; se están elaborando documentos de cambio, para agilizar el proyecto. El contrato no variara su valor original.
- Fecha de inicio: 23 -09-2019 Fecha de Finalización: 19-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 043-2019**



Se han realizado visitas de campo con Sindicos y Concejales , a diferentes proyectos para verificar el avance y ver que se cumpla con el Control de calidad, como es laboratrios para densidades de campo en los rellenos de zanjas en drenajes, diseño de mezcla, y dejar recomendaciones para mejorar los proyectos.

MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO SECTOR LA VEGA CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS



CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SCATEPEDQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

