

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro lineal	Meta física	0.03	0.03	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	33850298.74	33850298.74		Ejecución fina	2493861.7	2346089	1501023	372387.40	6713361.14	19.83%	6894548.52	90.2%	19.83%	90.2%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INGRESO PRINCIPAL CASERIO LOS JAZMÍNES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	46	46	0	Ejecución física	27.7472	3.68			31.4272	68.32%	46	100%	68.32%	100%
		Meta financiera	514500	514500	0	Ejecución financiera	102900	361179	0	0	464079	90.2%	464079	90.2%	90.2%	90.2%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	211.63	211.63	0	Ejecución física		9.057764			9.057764	4.28%	211.63	100%	4.28%	100%
		Meta financiera	879720	879720	0	Ejecución financiera	0	0	791748	0	791748	90%	791748	90%	90%	90%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	284	284	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	435000	435000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	134	134	0	Ejecución física				67	67	50%	80.40	60%	50%	60%
		Meta financiera	533000	533000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	483	483	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	165450	165450	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCE	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física				7.20	7.20	8%	7.20	8%	8%	8%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro lineal	Meta financiera	169200	169200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	184	184	0	Ejecución física					0	0%	184	100%	0%	100%
		Meta financiera	92800	92800	0	Ejecución financiera	18560	69600	0	0	88160	95%	88160	95%	95%	95%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	224	224	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	41.9290	27.0710	41.40	4.60	115	100%	115	100%	100%	100%
		Meta financiera	208000	208000	0	Ejecución financiera	41600	0	0	0	41600	20%	41600	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	167850	167850	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	89	89	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	128700	128700	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	65	65	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	98100	98100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A.	Metro lineal	Meta física	145	145	0	Ejecución física				14.50	14.50	10%	14.50	10%	10%	10%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC	Metro lineal	Meta financiera	103900	103900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	96	96	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	235306	235306	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1030	1030	0	Ejecución física					0	0%	1030	100%	0%	100%
		Meta financiera	374200	374200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	71640	71640	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	244.80	90%	0%	90%
		Meta financiera	168600	168600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	151740	90%	0%	90%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	128	128	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	365000	365000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	160000	160000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	104	104	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	69	69	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	107000	107000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	33	33	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	465000	465000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	110000	110000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	126	126	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	183000	183000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65000	65000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 5 DE 1A. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	84	84	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENID	Metro cuadrado	Meta física	1385	1385	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENID	Metro cuadrado	Meta financiera	635000	635000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	520000	520000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	145	145	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	385000	385000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ADRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	240000	240000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1071	1071	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	545000	545000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BAÑOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	995	995	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	475000	475000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE	Metro cuadrado	Meta física	925	925	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y C	Metro cuadrado	Meta financiera	370000	370000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	420	420	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	168000	168000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. AVENIDA ENTRE 7A. CALLE A PUENTE PEATONAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	208000	208000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	438	438	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2650	2650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2200000	2200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 7A. AVENIDA ENTRE 5A. CALLE ZONA 1 Y 3A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3850	3850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FIN	Metro cuadrado	Meta física	1872	1872	0	Ejecución física	31.2624				31.2624	1.67%	1872	100%	1.67%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FIN	Metro cuadrado	Meta financiera	894000	894000	0	Ejecución financiera	178800	0	0	0	178800	20%	178800	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	675	675	0	Ejecución física	135		60.75	6.75	202.50	30%	675	100%	30%	100%
		Meta financiera	398500	398500	0	Ejecución financiera	79700	0	278950	0	358650	90%	358650	90%	90%	90%
MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de metal	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	629	629	0	Ejecución física	44.03	50.32	25.16	6.29	125.80	20%	629	100%	20%	100%
		Meta financiera	1199550	1199550	0	Ejecución financiera	239910	719730	0	0	959640	80%	959640	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE ALDEA EL CEDRO HACIA CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	31327	31327	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	29447.38	94%	0%	94%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO(FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACIONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	2167	2167	0	Ejecución física		0.6501			0.6501	0.03%	2167	100%	0.03%	100%
		Meta financiera	364522	364522	0	Ejecución financiera	273391.50	0	0	0	273391.50	75%	273391.50	75%	75%	75%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENI	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física	66	42			108	90%	120	100%	90%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC	Metro	Meta financiera	199900	199900	0	Ejecución financiera	39980	0	0	0	39980	20%	39980	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	723	723	0	Ejecución física	48.5856	90.3750	325.35	21.69	486.0006	67.22%	708.54	98%	67.22%	98%
		Meta financiera	935249.20	935249.20	0	Ejecución financiera	187049.84	0	0	0	187049.84	20%	187049.84	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	146	146	0	Ejecución física		5.0078			5.0078	3.43%	146	100%	3.43%	100%
		Meta financiera	329220	329220	0	Ejecución financiera	65844	0	0	0	65844	20%	65844	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	374	374	0	Ejecución física	74.4260		7.48	29.92	111.8260	29.9%	374	100%	29.9%	100%
		Meta financiera	545000	545000	0	Ejecución financiera	0	109000	0	0	109000	20%	109000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	79	79	0	Ejecución física	5.2930		2.37		7.6630	9.7%	79	100%	9.7%	100%
		Meta financiera	189900	189900	0	Ejecución financiera	0	37980	0	0	37980	20%	37980	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	432	432	0	Ejecución física	21.60				21.60	5%	432	100%	5%	100%
		Meta financiera	187900	187900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CA	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	45	45	30		120	40%	300	100%	40%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE S	Metro lineal	Meta financiera	531982	531982	0	Ejecución financiera	106396.40	0	0	372387.40	478783.80	90%	478783.80	90%	90%	90%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1519	1519	0	Ejecución física	735.0441	151.90	106.39	15.19	1008.5241	66.39%	1488.68	98%	66.39%	98%
		Meta financiera	1149500	1149500	0	Ejecución financiera	0	229900	0	0	229900	20%	229900	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	501.12	218.88	90	72	882	49%	1782	99%	49%	99%
		Meta financiera	822000	822000	0	Ejecución financiera	164400	472650	0	0	637050	77.5%	637050	77.5%	77.5%	77.5%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1025	1025	0	Ejecución física	184.50	20.50			205	20%	1025	100%	20%	100%
		Meta financiera	461400	461400	0	Ejecución financiera	92280	346050	0	0	438330	95%	438330	95%	95%	95%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	412	412	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	184000	184000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	161	161	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	540915	540915	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE	Metro lineal	Meta física	505	505	0	Ejecución física	25.25				25.25	5%	505	100%	5%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC	Metro lineal	Meta financiera	614750	614750	0	Ejecución financiera	122950	0	430325	0	553275	90%	553275	90%	90%	90%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	76	76	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	173975	173975	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3825	3825	0	Ejecución física	306	459	191.25	201.5775	1157.8275	30.27%	1157.8275	30.27%	30.27%	30.27%
		Meta financiera	2699000	2699000	0	Ejecución financiera	539800	0	0	0	539800	20%	539800	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	109	109	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	97	97	0	Ejecución física		87.30	4.85	4.85	97	100%	97	100%	100%	100%
		Meta financiera	104500	104500	0	Ejecución financiera	20900	0	0	0	20900	20%	20900	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	145800	145800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO DE S	Metro cuadrado	Meta financiera	31450	31450	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	55575	55575	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Artículo de metal	Meta física	324	324	0	Ejecución física		125.2260	6.48	42.12	173.8260	53.65%	194.40	60%	53.65%	60%
		Meta financiera	1097000	1097000	0	Ejecución financiera	219400	0	0	0	219400	20%	219400	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERÍO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	254	254	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	145309.39	145309.39	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	238358.15	238358.15	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDAS ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN CALLEJÓN 4 SOBRE 4	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN CALLEJÓN 4 SOBRE 4A. AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUE	Metro cuadrado	Meta financiera	167850	167850	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro	Meta física	1.50	1.50	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3098450	3098450		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	340	340	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	593450	593450	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	145	145	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	237	237	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LOR	Metro	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE A	Metro	Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	116	116	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	230000	230000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física	212	212	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	750000	750000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	112	112	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	1085	1085	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4963708	4963708		Ejecución fina	0	200155.40	0	0	200155.40	4.03%	200155.40	0%	4.03%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	674	674	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2200000	2200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99645	99645	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300940	300940	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99645	99645	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIX	Metro cuadrado	Meta física	468	468	0	Ejecución física		46.80	70.20	46.80	163.80	35%	163.80	35%	35%	35%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN	Metro cuadrado	Meta financiera	434200	434200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	407	407	0	Ejecución física		4.07	12.21	16.28	32.56	8%	32.56	8%	8%	8%
		Meta financiera	1000777	1000777	0	Ejecución financiera	0	200155.40	0	0	200155.40	20%	200155.40	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	228501	228501	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5386033.60	5386033.60		Ejecución fina	1377606.7	0	0	0	1377606.72	25.58%	1377606.72	80%	25.58%	80%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	161	161	0	Ejecución física					0	0%	161	100%	0%	100%
		Meta financiera	514000	514000	0	Ejecución financiera	411200	0	0	0	411200	80%	411200	80%	80%	80%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA VALLE DE LA ESMERALDA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	515	515	0	Ejecución física	11.4845	2.7295	18.2310	19.0550	51.50	10%	92.70	18%	10%	18%
		Meta financiera	4832033.60	4832033.60	0	Ejecución financiera	966406.72	0	0	0	966406.72	20%	966406.72	20%	20%	20%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Aporte	Meta física	2032	2032	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5250144.18	5250144.18		Ejecución fina	299780	1008772.3	0	0	1308552.31	24.92%	1394650	0%	24.92%	0%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	341549.18	341549.18	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
SUBSIDIO ALJIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO,	Vivienda	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	4	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
SUBSIDIO ALJIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC	Vivienda	Meta financiera	120585	120585	0	Ejecución financiera	0	34487.31	0	0	34487.31	28.6%	120585	100%	28.6%	100%
CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Pie	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	60	60	120		240	20%	1200	100%	20%	100%
		Meta financiera	1498900	1498900	0	Ejecución financiera	299780	974285	0	0	1274065	85%	1274065	85%	85%	85%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	912610	912610	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	788	788	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	426500	426500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	6650	6650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	630	630	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Vivienda	Meta física	1640	1640	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	11263005.72	11263005.72		Ejecución fina	39650	899800	89212.50	57448.87	1086111.37	9.64%	2088314.72	0%	9.64%	0%
DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	18	18	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	142389	142389	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. (CODEDE)	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física		1.40			1.40	2%	70	100%	2%	100%
		Meta financiera	236641.85	236641.85	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	224809.75	95%	0%	95%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	187	187	0	Ejecución física	6.0214	1.9074			7.9288	4.24%	187	100%	4.24%	100%
		Meta financiera	214848	214848	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	150393.60	70%	0%	70%
APOYO EN DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	162368	162368	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUA	Metro cuadrado	Meta física	1581	1581	0	Ejecución física		7.9050	23.7150	86.9550	118.5750	7.5%	118.5750	7.5%	7.5%	7.5%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE	Metro cuadrado	Meta financiera	4499000	4499000	0	Ejecución financiera	0	899800	0	0	899800	20%	899800	20%	20%	20%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70008	70008	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1447	1447	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	898840	898840	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	15	36	33	6	90	30%	285	95%	30%	95%
		Meta financiera	198250	198250	0	Ejecución financiera	39650	0	89212.50	0	128862.50	65%	128862.50	65%	65%	65%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	49	49	0	Ejecución física	49				49	100%	49	100%	100%	100%
		Meta financiera	57448.87	57448.87	0	Ejecución financiera	0	0	0	57448.87	57448.87	100%	57448.87	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVENIDA A ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	122	122	0	Ejecución física			48.80	67.10	115.90	95%	115.90	95%	95%	95%
		Meta financiera	305212	305212	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	440	440	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.(CODEDE)	Metro cuadrado	Meta física	697.30	697.30	0	Ejecución física		13.9460			13.9460	2%	697.30	100%	2%	100%
		Meta financiera	660000	660000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	627000	95%	0%	95%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	263	263	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	720	720	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	560000	560000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	621	621	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	485000	485000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	154	154	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	370000	370000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 9A. CALLE ENTRE 6A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	81	81	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	68000	68000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	220550	220550		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS DE AVES CLASE PONEDORAS TIPO GALLINA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	220550	220550	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Maquina	Meta física	2700	2700	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	10981827.29	10981827.29		Ejecución fina	423700	1498500	479940	551190	2953330	26.89%	4284997.50	0%	26.89%	0%
APOYO EQUIPOS VARIOS ADQUISICION RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAR0320CESBN02151 UTILIZABLE EN RELLENO SANITARIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Maquina	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	210042	210042	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	35	100%	0%	100%
		Meta financiera	207575	207575	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	207575	100%	0%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	347	347	0	Ejecución física	147.43	32.6180	17.35		197.3980	56.89%	346.9980	100%	56.89%	100%
		Meta financiera	918650	918650	0	Ejecución financiera	183730	0	0	551190	734920	80%	734920	80%	80%	80%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLAT	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física	13.60	19.04	16.32	43.52	92.48	34%	242.08	89%	34%	89%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN P	Metro cuadrado	Meta financiera	1199850	1199850	0	Ejecución financiera	239970	0	479940	0	719910	60%	719910	60%	60%	60%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	42600	42600	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION DE EDIFICIO BODEGA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	17.50	17.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	41775	41775	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	258	258	0	Ejecución física	12.90	10.32	7.74	2.58	33.54	13%	252.84	98%	13%	98%
		Meta financiera	1498790	1498790	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1124092.50	75%	0%	75%
AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	328	328	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	144045.29	144045.29	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO LOTE(S) CON ADOQUIN Y VESTIDORES BODEGA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	780	780	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	475000	475000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	172	172	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	340000	340000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1498500	1498500	0	Ejecución financiera	0	1498500	0	0	1498500	100%	1498500	100%	100%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO EQUIPOS VARIOS A POLICIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CATASTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO INFORMATICO SISTEMA DE REMISIONES Y SOLVENCIAS DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Recolección, manejo y disposición final de desechos sólidos	Metro cuadrado	Meta física	1620	1620	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	240000	240000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2700	2700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	240000	240000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Equipo electronico	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2500000	2500000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Equipo electronico	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 7/09/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales (INGUAT)	Metro cuadrado	Meta física	15438	15438	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1162500	1162500		Ejecución fina	0	445500	0	0	445500	38.32%	445500	100%	38.32%	100%
MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física		0			0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	445500	445500	0	Ejecución financiera	0	445500	0	0	445500	100%	445500	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	448	448	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	717000	717000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F:

Alcalde Municipal

