

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4530000	4530000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO EL TIZATE ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO CRUZ DE PIEDRA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CASERIO IXHUAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HACIA AGUA FRIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE Y 10 AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	468	468	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2150000	2150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	14994485.65	14994485.65		Ejecución fina	2299018.5	2292324.3	1804153.8	594700	6990196.75	46.62%	7125196.75	0%	46.62%	
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL SEPTIMA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	205	205	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A AVENIDA A ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	132	132	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	488000	488000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	52000	52000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE DIAGONAL 4 ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	85000	85000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 11 AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	139485.65	139485.65	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE 13 AVENIDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CANTON LA INDUSTRIA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR OJO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	155	155	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN TRAMO FINAL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	780000	780000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CANSICHEL ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS EUCALIPTOS CANTON SAN RAFAEL ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OLIVOS ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ HACIA PANCHO DE LEON, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	188	188	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	185	185	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BAUTISTA CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física				40.08	40.08	33.4%	40.08	33.4%	33.4%	33.4%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	60000	60000	20%	60000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	410	410	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON SAN FRANCISCO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE ENTRE OCT	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA AL	Metro	Meta financiera	380000	380000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE SEPTIMA CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	115	115	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	360000	360000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A CALLE FINAL HACIA 4A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	46	46	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	73000	73000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2700000	2700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARTE ALTA SECTOR LOS FUENTES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	325000	325000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1B SOBRE 8A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	182000	182000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL CALLEJON 13 SOBRE 3A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	96	96	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN 9A CALLE A ENTRE 5A Y 4A AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	87	87	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	360000	360000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CERRITO LOS AMORES, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	270	270	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	79	79	1	Ejecución física	79				79	100%	79	100%	100%	100%
		Meta financiera	5697	5697	1	Ejecución financiera	0	5697	0	0	5697	100%	5697	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	272	272	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	121091.16	121091.16	1	Ejecución financiera	121091.16	0	0	0	121091.16	100%	121091.16	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	65	65	1	Ejecución física	65				65	100%	65	100%	100%	100%
		Meta financiera	78360	78360	1	Ejecución financiera	0	15672	0	0	15672	20%	15672	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	116	116	1	Ejecución física	116				116	100%	116	100%	100%	100%
		Meta financiera	183840	183840	1	Ejecución financiera	0	183840	0	0	183840	100%	183840	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física	100				100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	175840	175840	1	Ejecución financiera	149464	0	26376	0	175840	100%	175840	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	750	750	1	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	299900	299900	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	145	145	1	Ejecución física	145				145	100%	145	100%	100%	100%
		Meta financiera	5195	5195	1	Ejecución financiera	0	5195	0	0	5195	100%	5195	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	170	170	1	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	371619.14	371619.14	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	128	128	1	Ejecución física	25	21		11.22	57.22	44.7%	57.22	44.7%	44.7%	44.7%
		Meta financiera	363700	363700	1	Ejecución financiera	72740	0	0	0	72740	20%	72740	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	1	Ejecución física	630	420			1050	100%	1050	100%	100%	100%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera	0	100000	0	0	100000	20%	100000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	1	Ejecución física	212				212	92.17%	230	100%	92.17%	100%
		Meta financiera	110000	110000	1	Ejecución financiera	0	88000	0	0	88000	80%	88000	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	33	33	1	Ejecución física	24		3.59	5.41	33	100%	33	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera	0	108000.39	0	0	108000.39	72%	108000.39	72%	72%	72%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCES	Metro	Meta física	250	250	1	Ejecución física				81.47	81.47	32.59%	81.47	32.59%	32.59%	32.59%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCES	Metro	Meta financiera	8350	8350	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	160	160	1	Ejecución física	96	48	16		160	100%	160	100%	100%	100%
		Meta financiera	240000	240000	1	Ejecución financiera	48000	0	0	0	48000	20%	48000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ADRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	210	210	1	Ejecución física	93	23	27.30	2.10	145.40	69.24%	210	100%	69.24%	100%
		Meta financiera	383968	383968	1	Ejecución financiera	0	0	326372.80	0	326372.80	85%	326372.80	85%	85%	85%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	1	Ejecución física	829				829	75.36%	1100	100%	75.36%	100%
		Meta financiera	399740	399740	1	Ejecución financiera	0	0	399740	0	399740	100%	399740	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	1	Ejecución física	968	132			1100	100%	1100	100%	100%	100%
		Meta financiera	748600	748600	1	Ejecución financiera	149720	299440	0	0	449160	60%	449160	60%	60%	60%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 5 DE 1A. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	84	84	1	Ejecución física				84	84	100%	84	100%	100%	100%
		Meta financiera	120000	120000	1	Ejecución financiera	0	24000	0	66000	90000	75%	90000	75%	75%	75%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	1025	1025	1	Ejecución física	820	184.50	19.50		1024	99.9%	1024	99.9%	99.9%	99.9%
		Meta financiera	22630	22630	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	149900	149900	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE	Metro	Meta física	374	374	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE	Metro	Meta financiera	32700	32700	1	Ejecución financiera	0	0	0	32700	32700	100%	32700	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	723	723	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	46762.46	46762.46	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1071	1071	1	Ejecución física	804.50				804.50	75.12%	1071	100%	75.12%	100%
		Meta financiera	545000	545000	1	Ejecución financiera	0	0	109000	436000	545000	100%	545000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	990	990	1	Ejecución física	410	2	281	198	891	90%	891	90%	90%	90%
		Meta financiera	250117	250117	1	Ejecución financiera	50023.40	0	0	0	50023.40	20%	50023.40	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	109	109	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	126	126	1	Ejecución física	16.38	59.22	37.80	12.60	126	100%	126	100%	100%	100%
		Meta financiera	183000	183000	1	Ejecución financiera	0	36600	0	0	36600	20%	36600	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	237	237	1	Ejecución física	92	31			123	51.9%	237	100%	51.9%	100%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	135000	27%	0%	27%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	90	90	1	Ejecución física				2.70	2.70	3%	45	50%	3%	50%
		Meta financiera	116640	116640	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	432	432	1	Ejecución física	432				432	100%	432	100%	100%	100%
		Meta financiera	150320	150320	1	Ejecución financiera	0	150320	0	0	150320	100%	150320	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	90	90	1	Ejecución física	90				90	100%	90	100%	100%	100%
		Meta financiera	25380	25380	1	Ejecución financiera	0	25380	0	0	25380	100%	25380	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	89	89	1	Ejecución física	89				89	100%	89	100%	100%	100%
		Meta financiera	3215	3215	1	Ejecución financiera	0	3215	0	0	3215	100%	3215	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	211.63	211.63	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	87972	87972	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARC	Metro	Meta física	134	134	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	159900	159900	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	145	145	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	134701	134701	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1519	1519	1	Ejecución física	1519				1519	100%	1519	100%	100%	100%
		Meta financiera	57475	57475	1	Ejecución financiera	0	0	57475	0	57475	100%	57475	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. A	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física	80				80	100%	80	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. A	Metro	Meta financiera	109658	109658	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	161	161	1	Ejecución física	161				161	100%	161	100%	100%	100%
		Meta financiera	324540	324540	1	Ejecución financiera	0	324540	0	0	324540	100%	324540	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	76	76	1	Ejecución física	76				76	100%	76	100%	100%	100%
		Meta financiera	139180	139180	1	Ejecución financiera	0	69590	69590	0	139180	100%	139180	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	96	96	1	Ejecución física	96				96	100%	96	100%	100%	100%
		Meta financiera	4700	4700	1	Ejecución financiera	0	4700	0	0	4700	100%	4700	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	230	230	1	Ejecución física	230				230	100%	230	100%	100%	100%
		Meta financiera	520000	520000	1	Ejecución financiera	104000	0	416000	0	520000	100%	520000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1385	1385	1	Ejecución física	1385				1385	100%	1385	100%	100%	100%
		Meta financiera	507840	507840	1	Ejecución financiera	0	507840	0	0	507840	100%	507840	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	1	Ejecución física	230				230	100%	230	100%	100%	100%
		Meta financiera	399600	399600	1	Ejecución financiera	0	0	399600	0	399600	100%	399600	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	109658	109658	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	340	340	1	Ejecución física	92	5.20	6.80		104	30.59%	340	100%	30.59%	100%
		Meta financiera	474400	474400	1	Ejecución financiera	332080	0	0	0	332080	70%	332080	70%	70%	70%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	740	740	1	Ejecución física	649				649	87.7%	740	100%	87.7%	100%
		Meta financiera	239600	239600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2650	2650	1	Ejecución física	424	453	448		1325	50%	1325	50%	50%	50%
		Meta financiera	2199000	2199000	1	Ejecución financiera	1099500	0	0	0	1099500	50%	1099500	50%	50%	50%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	1	Ejecución física	1800				1800	100%	1800	100%	100%	100%
		Meta financiera	20550	20550	1	Ejecución financiera	0	20550	0	0	20550	100%	20550	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	97	97	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5225	5225	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	254	254	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	140500	140500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	54	54	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65000	65000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
262778-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAM	Metro cuadrado	Meta física	1872	1872	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
262778-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAM	Metro cuadrado	Meta financiera	715200	715200	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física				0.30	0.30	0.38%	0.30	.38%	0.38%	.38%
		Meta financiera	239713	239713	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	420	420	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	168000	168000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	925	925	1	Ejecución física	740	55	130		925	100%	925	100%	100%	100%
		Meta financiera	370000	370000	1	Ejecución financiera	74000	296000	0	0	370000	100%	370000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	104	104	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	219850	219850	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BAÑOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	995	995	1	Ejecución física	995				995	100%	995	100%	100%	100%
		Meta financiera	23745	23745	1	Ejecución financiera	0	23745	0	0	23745	100%	23745	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	412	412	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	147200	147200	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	490	490	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	46312.50	46312.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUS	Metro cuadrado	Meta física	380	380	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUE	Metro cuadrado	Meta financiera	59700	59700	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	281	281	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	31450	31450	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 7A. AVENIDA ENTRE 5A. CALLE ZONA 1 Y 3A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3850	3850	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	69	69	1	Ejecución física	69				69	100%	69	100%	100%	100%
		Meta financiera	107000	107000	1	Ejecución financiera	21400	0	0	0	21400	20%	21400	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1300	1300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	145	145	1	Ejecución física	55	5.12	42.83	42.05	145	100%	145	100%	100%	100%
		Meta financiera	385000	385000	1	Ejecución financiera	77000	0	0	0	77000	20%	77000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	104	104	1	Ejecución física		43.97		1.79	45.76	44%	45.76	44%	44%	44%
		Meta financiera	219850	219850	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	255680	0	0	255680	0%	255680	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	147912.40	147912.40	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	112	112	1	Ejecución física	94	18			112	100%	112	100%	100%	100%
		Meta financiera	319600	319600	1	Ejecución financiera	0	255680	0	0	255680	80%	255680	80%	80%	80%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2680000	2680000		Ejecución fina	228448	8955	259600	1136493	1633496	60.95%	1633496	0%	60.95%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELIA ANZUETO DE ORANTES CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FELIPE RODRIGUEZ C	Aporte	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1250000	1250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICAL DE PARVULOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	260000	260000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	54	54	1	Ejecución física	54				54	100%	54	100%	100%	100%
		Meta financiera	8955	8955	1	Ejecución financiera	0	8955	0	0	8955	100%	8955	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	468	468	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	21710	21710	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA	Metro cuadrado	Meta física	125	125	1	Ejecución física	125				125	100%	125	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PE	Metro cuadrado	Meta financiera	79600	79600	1	Ejecución financiera	0	0	79600	0	79600	100%	79600	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	177	177	1	Ejecución física	177				177	100%	177	100%	100%	100%
		Meta financiera	80973	80973	1	Ejecución financiera	0	0	0	80973	80973	100%	80973	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	1	Ejecución física	36	16	30.93	15.07	98	100%	98	100%	100%	100%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera	60000	0	180000	0	240000	80%	240000	80%	80%	80%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	130	130	1	Ejecución física	91	1.81	7.43	24.28	124.52	95.78%	124.52	95.78%	95.78%	95.78%
		Meta financiera	240640	240640	1	Ejecución financiera	168448	0	0	0	168448	70%	168448	70%	70%	70%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	407	407	1	Ejecución física	181	1.30			182.30	44.79%	407	100%	44.79%	100%
		Meta financiera	400310.80	400310.80	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	674	674	1	Ejecución física	206	61	84.35	21.60	372.95	55.33%	426	63.2%	55.33%	63.2%
		Meta financiera	1759200	1759200	1	Ejecución financiera	0	0	0	1055520	1055520	60%	1055520	60%	60%	60%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	512	512	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	190417.50	190417.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	1871929.8	0	719973.01	2591902.82	863.97%	2591902.82	0%	863.97%	0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	310	310	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	515	515	1	Ejecución física	144	43.41	61.89		249.30	48.41%	373.40	72.5%	48.41%	72.5%
		Meta financiera	3599865.03	3599865.03	1	Ejecución financiera	0	1871929.81	0	719973.01	2591902.82	72%	2591902.82	72%	72%	72%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	160000	0	0	480000	640000	0%	640000	80%	0%	80%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física	160	344	160	27.96	691.96	86.5%	691.96	86.5%	86.5%	86.5%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera	160000	0	0	480000	640000	80%	640000	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	630	630	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Aporte	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3121805	3121805		Ejecución fina	493387.51	10495	0	48480	552362.51	17.69%	552362.51	0%	17.69%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 2A A 3A AVENIDA ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	271805	271805	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1430	1430	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	80	80	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	419387.51	419387.51	1	Ejecución financiera	419387.51	0	0	0	419387.51	100%	419387.51	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	263	263	1	Ejecución física	263				263	100%	263	100%	100%	100%
		Meta financiera	10495	10495	1	Ejecución financiera	0	10495	0	0	10495	100%	10495	100%	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física	608	8	8	16	640	80%	640	80%	80%	80%
		Meta financiera	2249500	2249500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	500	500	1	Ejecución física	495	5			500	100%	500	100%	100%	100%
		Meta financiera	179696	179696	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	1	Ejecución física	163	27			190	100%	190	100%	100%	100%
		Meta financiera	370000	370000	1	Ejecución financiera	74000	0	0	0	74000	20%	74000	20%	20%	20%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	720	720	1	Ejecución física	719	1			720	100%	720	100%	100%	100%
		Meta financiera	111960	111960	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	621	621	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	48480	48480	1	Ejecución financiera	0	0	0	48480	48480	100%	48480	100%	100%	100%
DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISAS CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	23	23	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	118657.50	118657.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO S	Metro	Meta física	154	154	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO S	Metro	Meta financiera	125000	125000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 9A. CALLE ENTRE 6A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	81	81	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	68000	68000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVENIDA A ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	22	22	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	31000	31000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1300	1300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	560195	560195	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	440	440	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2900000	2900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Aporte	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	560000	560000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS DEPOSITOS DE AGUA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	340000	340000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	661710.25	661710.25		Ejecución fina	247800	0	243082.29	286400	777282.29	117.47%	1253693.60	0%	117.47%	0%
AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	226710.25	226710.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	235000	235000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3825	3825	1	Ejecución física	2295	587	226	717	3825	100%	3825	100%	100%	100%
		Meta financiera	1079600	1079600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	1	Ejecución física	72	21.48	4.52		98	100%	98	100%	100%	100%
		Meta financiera	340000	340000	1	Ejecución financiera	68000	0	0	0	68000	20%	68000	20%	20%	20%
APOYO EQUIPOS VARIOS ADQUISICION RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAR0320CESBN02151 UTILIZABLE EN RELLENO SANITARIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Maquina	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	210042	210042	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLAT	Metro cuadrado	Meta física	272	272	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN P	Metro cuadrado	Meta financiera	479940	479940	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDAS ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	220	220	1	Ejecución física	220				220	100%	220	100%	100%	100%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera	60000	0	0	0	60000	20%	60000	20%	20%	20%
AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	328	328	1	Ejecución física					0	0%	193	58.84%	0%	58.84%
		Meta financiera	719493.60	719493.60	1	Ejecución financiera	0	0	243082.29	0	243082.29	33.79%	719493.60	100%	33.79%	100%
MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	448	448	1	Ejecución física	448				448	100%	448	100%	100%	100%
		Meta financiera	286400	286400	1	Ejecución financiera	0	0	0	286400	286400	100%	286400	100%	100%	100%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	172	172	1	Ejecución física	49	6.20	22.20	51.60	129	75%	129	75%	75%	75%
		Meta financiera	599000	599000	1	Ejecución financiera	119800	0	0	0	119800	20%	119800	20%	20%	20%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	75	75	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	43600	43600	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	25	25	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMEN	Articulo de metal	Meta física	324	324	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC	Artículo de metal	Meta financiera	219400	219400	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	25	25	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	230813.6645	230813.6645	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	30	30	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	238400	238400	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS DE AVES CLASE PONEDORAS TIPO GALLINA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	2500	2500	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	220550	220550	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
281727-APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	385352	385352	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Aporte en especie	Meta física	10	10	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2022 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Recolección, manejo y disposición final de desechos sólidos	Metro cuadrado	Meta física	6480	6480	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	332000	332000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	332000	332000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2700	2700	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	540000	540000	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%



F: 
Alcalde Municipal