

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	29766717.99	29766717.99		Ejecución fina	8618229.8	0	70377.60	5709051.3	14397658.75	48.37%	14397658.75	0%	48.37%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	330000	330000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN 10 AVENIDA FINAL ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INGRESO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 4A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN D	Metro	Meta física	310	310	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN D	Metro	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN AVENIDA LA BENDICION, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	165	165	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA SAN LORENZON, CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FRENTE A IGLESIA ESTRELLA DE LA MAÑANA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE 6A. AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENT	Metro	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 C	Metro	Meta financiera	170000	170000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA A TRAMO FINAL SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	65	65	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	65	65	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	1	Ejecución física	76.23	59.85	149.83	85.78	371.69	35.4%	371.69	35.4%	35.4%	35.4%
		Meta financiera	5400000	8705000	1	Ejecución financiera	1200584.24	0	0	1920934.78	3121519.02	35.86%	3121519.02	35.86%	57.81%	57.81%
MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALD	Aporte	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CASERIOS SANTA TERESA Y JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	117	117	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	27992	27992	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1799080	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1437	1437	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	148130.99	148130.99	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	1	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	29989	216389	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE	Metro	Meta física	254	254	1	Ejecución física	254				254	100%	254	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC	Metro	Meta financiera	96872.93	96872.93	1	Ejecución financiera	0	0	0	96872.93	96872.93	100%	96872.93	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7907.20	7907.20	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	420	420	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	168000	168000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1300	1300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	412	412	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	147200	147200	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2880	2880	1	Ejecución física	2880				2880	100%	2880	100%	100%	100%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
290925-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HACIA AGUA FRIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	15	15	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OLIVOS ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	170	170	1	Ejecución física	170				170	100%	170	100%	100%	100%
		Meta financiera	95976	95976	1	Ejecución financiera	95976	0	0	0	95976	100%	95976	100%	100%	100%
290912-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL S	Metro	Meta física	205	205	1	Ejecución física	195	9.20			204.20	99.61%	204.20	99.61%	99.61%	99.61%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
290912-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL S	Metro	Meta financiera	383680	383680	1	Ejecución financiera	306944	0	0	0	306944	80%	306944	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física	120				120	100%	120	100%	100%	100%
		Meta financiera	60760	60760	1	Ejecución financiera	60760	0	0	0	60760	100%	60760	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL CALLEJON 13 SOBRE 3A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	96	96	1	Ejecución física	96				96	100%	96	100%	100%	100%
		Meta financiera	239840	239840	1	Ejecución financiera	239840	0	0	0	239840	100%	239840	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CERRITO LOS AMORES, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	270	270	1	Ejecución física	98.77	33.26	68.72	69.25	270	100%	270	100%	100%	100%
		Meta financiera	559840	559840	1	Ejecución financiera	0	0	0	414281.60	414281.60	74%	414281.60	74%	74%	74%
290931-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A AVENIDA A ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	132	132	1	Ejecución física				121.44	121.44	92%	121.44	92%	92%	92%
		Meta financiera	488000	488000	1	Ejecución financiera	0	0	0	292800	292800	60%	292800	60%	60%	60%
232366-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	490	490	1	Ejecución física	490				490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	37050	37050	1	Ejecución financiera	0	0	0	37050	37050	100%	37050	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	380	380	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	47760	47760	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A.	Metro lineal	Meta física	97	97	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC	Metro lineal	Meta financiera	4180	4180	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	211.63	211.63	1	Ejecución física	211.63				211.63	100%	211.63	100%	100%	100%
		Meta financiera	70377.60	70377.60	1	Ejecución financiera	0	0	70377.60	0	70377.60	100%	70377.60	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta física	723	723	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	37409.97	37409.97	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física	336.20	45.10	28.70		410	100%	410	100%	100%	100%
		Meta financiera	799080	799080	1	Ejecución financiera	639264	0	0	0	639264	80%	639264	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física	152	16	26		194	97%	194	97%	97%	97%
		Meta financiera	1279600	1279600	1	Ejecución financiera	447860	0	0	0	447860	35%	447860	35%	35%	35%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	280	280	1	Ejecución física	29.68	34.72	24.08	15.12	103.60	37%	271.60	97%	37%	97%
		Meta financiera	1599776	1599776	1	Ejecución financiera	959865.60	0	0	0	959865.60	60%	959865.60	60%	60%	60%
290932-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE SEPTIMA CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	115	115	1	Ejecución física			48.30	26.45	74.75	65%	74.75	65%	65%	65%
		Meta financiera	360000	360000	1	Ejecución financiera	0	0	0	71940	71940	19.98%	71940	19.98%	19.98%	19.98%
290933-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CON	Metro	Meta física	87	87	1	Ejecución física		30.82	25.73		56.55	65%	56.55	65%	65%	65%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
290933-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN 9A CALLE A ENTRE 5A Y 4A AVENIDA A ZONA	Metro	Meta financiera	360000	360000	1	Ejecución financiera	71980	0	0	187148	259128	71.98%	259128	71.98%	71.98%	71.98%
290935-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A CALLE FINAL HACIA 4A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	29.70	14.85%	0%	14.85%
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
290944-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	122000	122000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
290958-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	46	46	1	Ejecución física				14.05	14.05	30.54%	14.05	30.54%	30.54%	30.54%
		Meta financiera	73000	73000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE DIAGONAL 4 ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	54	54	1	Ejecución física				44.28	44.28	82%	44.28	82%	82%	82%
		Meta financiera	85000	85000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 11 AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	180	180	1	Ejecución física	171.25		8.75		180	100%	180	100%	100%	100%
		Meta financiera	139486	139486	1	Ejecución financiera	27864	0	0	0	27864	19.98%	27864	19.98%	19.98%	19.98%
290961-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE 13 AVENIDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	90	90	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
273200-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2650	2650	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	351840	351840	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
273192-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE	Metro cuadrado	Meta física	438	438	1	Ejecución física	438				438	100%	438	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
273192-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE	Metro cuadrado	Meta financiera	33584	33584	1	Ejecución financiera	33584	0	0	0	33584	100%	33584	100%	100%	100%
273165-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	104	104	1	Ejecución física					0	0%	104	100%	0%	100%
		Meta financiera	175880	175880	1	Ejecución financiera	175880	0	0	0	175880	100%	175880	100%	100%	100%
212475-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25160	25160	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
278502-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	1	Ejecución física	190				190	100%	190	100%	100%	100%
		Meta financiera	59976	59976	1	Ejecución financiera	59976	0	0	0	59976	100%	59976	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	1	Ejecución física	150				150	60%	225	90%	60%	90%
		Meta financiera	159936	159936	1	Ejecución financiera	119952	0	0	0	119952	75%	119952	75%	75%	75%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CANTON LA INDUSTRIA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	220	220	1	Ejecución física	88				88	40%	220	100%	40%	100%
		Meta financiera	319788	319788	1	Ejecución financiera	319788	0	0	0	319788	100%	319788	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS EUCALIPTOS CANTON SAN RAFAEL ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	220	220	1	Ejecución física					0	0%	173.80	79%	0%	79%
		Meta financiera	319760	319760	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CANSICHEL ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	1	Ejecución física	95.17				95.17	50.09%	190	100%	50.09%	100%
		Meta financiera	279600	279600	1	Ejecución financiera	279600	0	0	0	279600	100%	279600	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y	Metro	Meta física	220	220	1	Ejecución física		62.56			62.56	28.44%	155.92	70.87%	28.44%	70.87%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CA	Metro	Meta financiera	319840	319840	1	Ejecución financiera	223880	0	0	0	223880	70%	223880	70%	70%	70%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARTE ALTA SECTOR LOS FUENTES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física	30.36				30.36	15.18%	200	100%	15.18%	100%
		Meta financiera	325000	325000	1	Ejecución financiera	195000	0	0	0	195000	60%	195000	60%	60%	60%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ HACIA PANCHO DE LEON, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	188	188	1	Ejecución física	148.14				148.14	78.8%	188	100%	78.8%	100%
		Meta financiera	107976	107976	1	Ejecución financiera	107976	0	0	0	107976	100%	107976	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	190	190	1	Ejecución física					0	0%	47.50	25%	0%	25%
		Meta financiera	69920	69920	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	990	990	1	Ejecución física					0	0%	99	10%	0%	10%
		Meta financiera	39912	39912	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	185	185	1	Ejecución física					0	0%	55.50	30%	0%	30%
		Meta financiera	119784	119784	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BAUTISTA CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	76760.58	76760.58	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
290896-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	46.20				46.20	30.8%	150	100%	30.8%	100%
		Meta financiera	319600	319600	1	Ejecución financiera	255680	0	0	0	255680	80%	255680	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON SAN FRANCISCO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física					0	0%	45	30%	0%	30%
		Meta financiera	95928	95928	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR OJO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	155	155	1	Ejecución física	18.60	17.05	10.85		46.50	30%	155	100%	30%	100%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	79960	0	0	0	79960	19.99%	79960	19.99%	19.99%	19.99%
290905-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física	157.51				157.51	90.01%	175	100%	90.01%	100%
		Meta financiera	27992	27992	1	Ejecución financiera	27992	0	0	0	27992	100%	27992	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN TRAMO FINAL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	36.09	12.03%	0%	12.03%
		Meta financiera	311800	311800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA Y 1A. CALLE, ZONA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	673	800	1	Ejecución física	240	28.72	102.24	24.64	395.60	49.45%	395.60	49.45%	58.78%	58.78%
		Meta financiera	11208598	14708598	1	Ejecución financiera	2688024	0	0	2688024	5376048	36.55%	5376048	36.55%	47.96%	47.96%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 5A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	12	12	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1150000	1150000		Ejecución fina	55896	0	0	0	55896	4.86%	55896	0%	4.86%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1358	1358	1	Ejecución física				1059	1059	77.98%	1059	77.98%	77.98%	77.98%
		Meta financiera	1150000	2125380.53	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	1	Ejecución física	100				100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	55896	55896	1	Ejecución financiera	55896	0	0	0	55896	100%	55896	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4416322	4416322		Ejecución fina	697520	499900	0	443800	1641220	37.16%	1641220	0%	37.16%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro Cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 1 FELIPE RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro Cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA ESCOLAR) ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PROCOPIO CHAVEZ RAMIREZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	274	674	1	Ejecución física			433		433	64.24%	666.99	98.96%	158.03%	243.43%
		Meta financiera	266322	970002	1	Ejecución financiera	615720	0	0	0	615720	63.48%	615720	63.48%	231.19%	231.19%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	1	Ejecución física	56.55	204.62	197.41	127	585.58	45.04%	585.58	45.04%	45.04%	45.04%
		Meta financiera	2500000	3750000	1	Ejecución financiera	0	499900	0	0	499900	13.33%	499900	13.33%	20%	20%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física	16.22	19.92	16.29	7.57	60	100%	60	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera	29900	0	0	0	29900	19.93%	29900	19.93%	19.93%	19.93%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	105	105	1	Ejecución física		29.23	23.27	29.46	81.96	78.06%	81.96	78.06%	78.06%	78.06%
		Meta financiera	260000	260000	1	Ejecución financiera	51900	0	0	103800	155700	59.88%	155700	59.88%	59.88%	59.88%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	560	560	1	Ejecución física	114.86	117.71	243.43	28	504	90%	504	90%	90%	90%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	340000	340000	85%	340000	85%	85%	85%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELIA ANZUETO DE ORANTES CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13980	13980	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	130	130	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	72192	72192	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCIÓN VIU	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCIÓN VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN	Metro cuadrado	Meta financiera	152334	152334	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	310	310	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	868316.44	868316.44		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	220	420	1	Ejecución física				207.21	207.21	49.34%	417	99.29%	94.19%	189.55%
		Meta financiera	868316.44	945629.02	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	399840	0	0	0	399840	79.97%	399840	0%	79.97%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	630	630	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
273035-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	127920	127920	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	6650	6650	1	Ejecución física	6650				6650	100%	6650	100%	100%	100%
		Meta financiera	399840	399840	1	Ejecución financiera	399840	0	0	0	399840	100%	399840	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	360	360	1	Ejecución física	360				360	100%	360	100%	100%	100%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5740000	5740000		Ejecución fina	1530856	70808.30	82715.13	0	1684379.43	29.34%	1684379.43	0%	29.34%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA B ENTRE 1A Y 2A CALLE, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	248	248	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	45	45	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUA	Metro cuadrado	Meta financiera	2000000	3000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1600000	2400000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1430	1430	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1280000	2080000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física	720	0	40	32	792	99%	792	99%	99%	99%
		Meta financiera	449900	449900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Vivienda	Meta física	18	18	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	94926	94926	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	1	Ejecución física	225.15		4.85		230	100%	230	100%	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera	49960	0	0	0	49960	19.98%	49960	19.98%	19.98%	19.98%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	720	720	1	Ejecución física	720				720	100%	720	100%	100%	100%
		Meta financiera	89568	89568	1	Ejecución financiera	89568	0	0	0	89568	100%	89568	100%	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	440	440	1	Ejecución física	387	5			392	89.09%	392	89.09%	89.09%	89.09%
		Meta financiera	2318880	2318880	1	Ejecución financiera	1391328	0	0	0	1391328	60%	1391328	60%	60%	60%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO S	Metro	Meta física	154	154	1	Ejecución física			132.44	15.40	147.84	96%	147.84	96%	96%	96%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO S	Metro	Meta financiera	125000	125000	1	Ejecución financiera	0	0	24980	0	24980	19.98%	24980	19.98%	19.98%	19.98%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	210	210	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	332000	332000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2700	2700	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1198980	1198980	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1300	1300	1	Ejecución física	1300				1300	100%	1300	100%	100%	100%
		Meta financiera	70808.30	70808.30	1	Ejecución financiera	0	70808.30	0	0	70808.30	100%	70808.30	100%	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	Ejecución física				388	388	97%	388	97%	97%	97%
		Meta financiera	59984.55	59984.55	1	Ejecución financiera	0	0	57735.13	0	57735.13	96.25%	57735.13	96.25%	96.25%	96.25%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3391191.47	3391191.47		Ejecución fina	1227083.3	46996.70	0	213281.48	1487361.48	43.86%	1487361.48	0%	43.86%	0%
APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2023) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
APOYO SENALIZADORES VIALES CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
307024-CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	151191.47	151191.47	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	390000	390000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	226711	226711	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LU	Aporte	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2022) PARA	Aporte	Meta financiera	40638.70	40638.70	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	1	Ejecución física	115.03	16.98	26.50	53.40	211.91	84.76%	211.91	84.76%	84.76%	84.76%
		Meta financiera	719636	719636	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Equipo electronico	Meta física	100	100	1	Ejecución física			90	10	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	1860000	1860000	1	Ejecución financiera	1227083.30	0	0	0	1227083.30	65.97%	1227083.30	65.97%	65.97%	65.97%
APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	159840	159840	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	30	30	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500042	500042	1	Ejecución financiera	0	0	0	100008.40	100008.40	20%	100008.40	20%	20%	20%
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y LOCALES COMERCIALES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	120	120	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física				42.48	42.48	14.16%	42.48	14.16%	14.16%	14.16%
		Meta financiera	235000	235000	1	Ejecución financiera	0	46996.70	0	0	46996.70	20%	46996.70	20%	20%	20%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	172	172	1	Ejecución física	172				172	100%	172	100%	100%	100%
		Meta financiera	113273.08	113273.08	1	Ejecución financiera	0	0	0	113273.08	113273.08	100%	113273.08	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/09/2023 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTÓN LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	34880	34880	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F:  Alcalde Municipal

