



MUNICIPALIDAD DE: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS EN EL AÑO 2020 DE ARRASTRE DE EJERCICIO FISCAL 2019
 ENERO AL MES DE JULIO DE 2020

No.	N O G	S N I P	No. DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO No.	FECHA DEL ACTA	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS		% AVANCE		ESTADO ACTUAL
														Directos	Indirectos	FINANCIERO	FISICO	
1	9352627	xxxxxxx	001-2019	Q. 158,867.00	31/01/2019	7 días hábiles	xx	xx	xx	Compra e instalación de equipo de bombeo sumergible y componentes del panel de control eléctrico	Pozo mecánico No. 2, 1a avenida A zona 2.	Corporación DASO, S.A., Rep. Abner Daniel Soto Batz	recurso Depto. De Aguas y Drenajes	37,005	37,005	100%	100%	LIQUIDADO
2	9329714	212686	002-2019	Q. 106,425.00	1/04/2019	3 meses	022-2019	30/04/2019	30/07/2019	Construcción Muro Perimetral Escuela Oficial Rural Mixta	Sector 3 Fuentes, Caserío Piedra Parada, Aldea Santa Teresa	COINPRO. Rep. Juan José Pérez López.	recursos municipales	122	3,052	100%	100%	LIQUIDADO
3	9352597	212704	003-2019	Q. 344,500.00	1/04/2019	4 meses	023-2019	3/05/2019	3/09/2019	Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta	Cantón Palencia, Aldea Sacuchúm	COINPRO. Rep. Juan José Pérez López.	recursos municipales	148	3,381	100%	100%	LIQUIDADO
4	9488626	212681	004-2019	Q. 480,200.00	1/04/2019	3 meses	026-2,019	8/05/2019	8/08/2019	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	calle principal Caserío Nueva Reforma, Aldea Champollap	PRODIGUA. Rep. Armando Osbeli Mazariegos Bravo	recursos municipales	48	2,987	100%	100%	LIQUIDADO
5	9499695	221827	005-2019	Q. 174,400.00	4/04/2019	4 meses	030-2019	14/05/2019	14/09/2019	Construcción Edificio(s) Auxiliatura	Cantón Las Piedrecitas, Aldea Santa Teresa	PRODIGUA. Rep. Armando Osbeli Mazariegos Bravo	recursos municipales	404	3,053	75%	75%	ejecutandose
6	9504958	212683	006-2019	Q. 484,000.00	4/04/2019	4 meses	027-2,019	10/05/2019	10/09/2019	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta	Aldea Piedra Grande	Constructora BR. Rep. Gedber Prudencio Bartolón Roblero.	recursos municipales	4,745	394	100%	100%	LIQUIDADO
7	9499792	212678	007-2019	Q. 296,550.00	4/04/2019	5 meses	033-2,019	17/05/2019	17/10/2019	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Calle 29 de Diciembre Cantón Carolina, Aldea la Grandeza	Constructora y comercial G.A.D. Rep. Graciela Elvira Velásquez Paz	recursos municipales	168	3,463	100%	100%	LIQUIDADO
8	9504893	212668	008-2019	Q. 432,700.00	4/04/2013	5 meses	024-2,019	6/05/2019	6/10/2019	Mejoramiento cancha polideportiva	Caserío Cruz de Piedra, Aldea San Pedro Petz	Constructora y comercial G.A.D. Rep. Graciela Elvira Velásquez Paz	recursos municipales	831	1,865	100%	100%	LIQUIDADO
9	9489525	212485	009-2019	Q. 114,200.00	5/04/2019	3 meses	029-2,019	13/05/2019	13/08/2019	Mejoramiento calle con Adoquin	Callejon 5 sobre 7a Avenida zona 2	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	75	32,778	100%	100%	LIQUIDADO
10	9669839	221832	010-2019	Q. 123,000.00	5/04/2019	4 meses	034-2,019	17/05/2019	17/09/2019	Mejoramiento calle con Adoquin	Acceso 9 A zona 1	Constructora San Rafael. Rep. Elías Rigoberto Fuentes Gómez	recursos municipales	135	21,478	100%	100%	LIQUIDADO
11	9575928	212695	011-2019	Q. 285,500.00	5/04/2019	5 meses	032-2,019	16/05/2019	16/10/2019	Mejoramiento calle con adoquin (tramo final)	7a Avenida hacia Pain, Aldea San Isidro Chamac	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	279	2,416	100%	100%	LIQUIDADO
12	9569812	216027	012-2019	Q. 182,550.00	5/04/2019	5 meses	038-2,019	28/06/2019	28/11/2019	Dotación Letrinas y Tratamiento de Aguas Grises	Caserío el Platanillo, Aldea Provincia Chiquita	IC&C Ingeniería Civil y Construcción. Rep. Marvin Antonio López Pérez	recursos municipales	138	1,886	35%	35%	ejecutandose
13	9499377	221828	013-2019	Q. 121,330.00	5/04/2019	2 meses	084-2019	25/09/2019	25/11/2019	Mejoramiento calle con adoquin	Acceso 1 B entre 5a y 7a calle zona 2	IC&C Ingeniería Civil y Construcción. Rep. Marvin Antonio López Pérez	recursos municipales	100	35,130	20%	20%	ejecutandose
14	9551514	212655	014-2019	Q. 119,900.00	6/04/2019	4 meses	036-2019	27/05/2019	27/09/2019	Mejoramiento Muro Perimetral Escuela Oficial Rural Mixta	Caserío Bella Vista, Aldea El Cedro	IC&C Ingeniería Civil y Construcción. Rep. Marvin Antonio López Pérez	recursos municipales	50	2,653	75%	75%	ejecutandose
15	9907114	xxxxxxx	015-2019	Q. 196,200.00	5/04/2019	9 meses	xxx	xxx	xxx	Contratación del Servicio de Arrendamiento de local	para oficinas de la Municipalidad	Bienes & Servicios. Sra. Lorena Magdali Ramírez Navarro de Orozco	recursos municipales					
16	10229949	212651	016-2019	Q. 282,500.00	7/05/2019	3 meses	041-2,019	10/06/2019	10/09/2019	Mejoramiento centro de convergencia	Caserío San Miguel las Flores, Aldea el Cedro	Constructora OCHOA. Rep. Mario Enrique Ochoa Arresis.	recursos municipales	551	2,653	100%	100%	LIQUIDADO
17	9577904	212483	017-2019	Q. 995,000.00	13/05/2019	6 meses	050-2019	2/07/2019	2/01/2020	Mejoramiento banquetta peatonal + Jardín	Calzada Valle de la Esmeralda	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	21,478	21,478	75%	75%	ejecutandose
18	9933115	231969	018-2019	Q. 191,500.00	13/05/2019	3 meses	RESCINDIDO EL CONTRATO.			Mejoramiento Mercado (area planchon)	Cabecera Municipal	Ingeniería para Proyectos Civiles. Rep. Alberto Eladio Imideo Gómez Maldonado	recursos municipales			0%	0%	RESCINDIDO EL CONTRATO
19	9914447	231950	019-2019	Q. 611,700.00	13/05/2019	6 meses	052-2,019	2/07/2019	2/01/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Sector El Centro, Aldea San Pedro Petz	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	2,088	3,048	100%	100%	LIQUIDADO
20	9932828	212507	020-2019	Q. 1,450,000.00	17/05/2019	8 meses	046-2,019	24/06/2019	24/02/2020	Mejoramiento calle con Pavimento y Sistema de Alcantarillado Sanitario	2a Avenida Zona 4	PRODIGUA. Rep. Armando Osbeli Mazariegos Bravo	recursos municipales	300	35,130	35%	35%	ejecutandose

OBSERVACIONES

21	10036334	231951	021-2019	Q. 297,000.00	17/05/2019	3 meses	047-2,019	25/06/2019	25/09/2019	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto (tramo final)	Sector los Aguilar, Aldea San Pedro Petz	Consultoria y Construcciones CHUKABAL. Rep. Juan Antonio Castillo Minera	recursos municipales	2,088	3,048	100%	100%	LIQUIDADO
22	10036210	212700	022-2019	Q. 782,000.00	17/05/2019	5 meses	042-2,019	18/06/2019	18/11/2019	Mejoramiento Centro Turístico parqueo + área recreativa	Balneario Agua Tibia, Aldea Mavil	CONSTRUPROYECTOS SL. Rep. Billy Antonio Cifuentes Mazariegos	recursos municipales	21,478	21,478	700%	700%	LIQUIDADO
23	10099166	212667	023-2019	Q. 91,940.00	27/05/2019	4 meses	060-2,019	30/07/2019	30/11/2019	Mejoramiento Muro Perimetral Escuela Oficial Rural Mixta	Aldea El Tablero	IC&C Ingeniería Civil y Construcción. Rep. Marvin Antonio López Pérez	recursos municipales	120	466	35%	35%	ejecutandose
24	10242740	xxx	024-2019	Q. 510,922.00	7/06/2019	xxx	xxx	xxx	xxx	Compra de Combustible y Lubricantes para USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	Municipales, San Pedro Sacatepequez, Depto. San Marcos	GRUPO MIRA, SOCIEDAD ANONIMA. Rep. Ludim Otoniel Miranda Miranda	recursos municipales					
25	10175733	176563	025-2019	Q. 194,350.00	7/06/2019	4 meses	067-2019	5/08/2019	5/12/2019	Mejoramiento calle con Adoquin (fase I)	Nueva Primavera, Aldea Piedra Grande	IC&C Ingeniería Civil y Construcción. Rep. Marvin Antonio López Pérez	recursos municipales	200	4,745	35%	35%	ejecutandose
26	10098275	231970	026-2019	Q. 2,242,000.00	28/06/2019	10 meses	065-2,019	1/08/2019	1/06/2020	Mejoramiento calle con Pavimento, calle principal (tramo final)	Caserío Llano Grande	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	392	675	100%	100%	LIQUIDADO
27	10071466	212499	027-2019	Q. 193,000.00	3/07/2019	3 meses	056-2019	26/07/2019	26/10/2019	Mejoramiento calle con Adoquin	Callejon 3 sobre 5a Avenida zona 1	Constructora EL PROGRESO. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	40	21,478	100%	100%	LIQUIDADO
28	10071474	212501	028-2019	Q. 149,400.00	3/07/2019	4 meses	058-2,019	29/07/2019	29/11/2019	Mejoramiento de Edificio Centro Comercial número UNO	zona 1, cabecera Municipal	INGENIERIA y CONSTRUCTORA EMANUEL. Rep. Victor Manuel Miranda Orozco	recursos municipales			0%	0%	RESCINDIDO EL CONTRATO
29	10099212	213575	029-2019	Q. 299,413.00	3/07/2019	3 meses	055-2,019	26/07/2019	26/10/2019	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Ingreso parque regional Quetzali, Caserío la Laguna, Aldea San Andrés Chápil	Constructora OCHOA. Rep. Mario Enrique Ochoa Arresis.	recursos municipales	5,434	72,519	100%	100%	LIQUIDADO
30	10253947	231968	030-2019	Q. 2,146,700.00	5/07/2019	10 meses	057-2,019	29/07/2019	29/05/2020	Mejoramiento calle con adoquin	3a calle A y 4a Avenida zona 4	INGENIERIA y CONSTRUCTORA EMANUEL. Rep. Victor Manuel Miranda Orozco	recursos municipales	290	21,478	35%	35%	ejecutandose
31	10624139	232291	031-2019	Q. 506,500.00	22/07/2019	3 meses	072-2,019	26/08/2019	26/10/2019	Mejoramiento calle con adoquin tramo final	Cantón las Palmas, Aldea la Grandeza.	Constructora San Rafael. Rep. Elias Rigoberto Fuentes Gómez	recursos municipales	135	3,463	100%	100%	LIQUIDADO
32	10624333	232296	032-2019	Q. 589,456.00	22/07/2019	5 meses	069-2019	16/08/2019	16/01/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Cantón Loma Linda, Aldea Champollap	SOLUCION INTEGRAL. Rep. Ing. Carlos Samuel López Ramírez	recursos municipales	145	2,987	100%	100%	LIQUIDADO
33	10325050	232293	033-2019	Q. 1,526,250.00	22/07/2019	6 meses y medio	068-2019	16/08/2019	1/03/2020	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario	Aldea Sacuchum	Constructora SEPROMI. Rep. Mefiboset Neftali Navarro González	recursos municipales	3,970	3,970	75%	75%	ejecutandose
34	8547947	212647	xxx	Q. 84,698.72	26/09/2018	xxx		COMPRA DIRECTA		Dotación materiales para mejoramiento de escuela y centro de convergencia	Cantón San Rafael, Aldea El Cedro	VEMACO. Rep. Juan José Pérez López	recursos municipales			100%	100%	LIQUIDADO
35	8709599	212638	xxx	Q. 88,900.00	24/09/2018	3 meses		COMPRA DIRECTA		Dotación letrinas Sector Joya Grande	Caserío El Chichicaste, Aldea Chim	Detalles en Arquitectura. Rep. Audulio Roacal Barrios Matias	recursos municipales					
36	10175768	297735	xxx	Q. 94,890.00	26/06/2019			COMPRA DIRECTA		Mejoramiento Edificio (s) Municipal	Zona 1, San Pedro Sac. SM.	Constructora CODIPA. Rep. Carlos Alfredo López Godínez.	recursos municipales			100%	100%	LIQUIDADO
37	10377069	232325	034-2019	Q. 1,051,000.00	27/07/2019	8 meses	066-2019	2/08/2019	2/04/2020	Mejoramiento calle con adoquin Calle principal	Aldea Mavil	Constructora San Rafael. Rep. Elias Rigoberto Fuentes Gómez	recursos municipales	510	650	100%	100%	LIQUIDADO
38	10377093	231959	035-2019	Q. 1,458,100.00	27/07/2019	8 meses	071-2019	19/08/2019	19/04/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Caserío Bella Vista a Canton Alta Vista, Aldea El Cedro	Constructora y comercial G.A.D. Rep. Graciela Elvira Velásquez Paz	recursos municipales	300	1,935	100%	100%	LIQUIDADO
39	10580166	232300	036-2019	Q. 194,120.00	27/07/2019	4 meses	070-2019	19/08/2019	19/12/2019	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Calle principal (tramo final) Aldea Corral Grande	Constructora y comercial G.A.D. Rep. Graciela Elvira Velásquez Paz	recursos municipales	187	1,584	100%	100%	LIQUIDADO
40	10505792	243042	037-2019	Q. 226,950.00	7/08/2019	4 semanas	xx	xx	xx	Conservación y Mantenimiento instalaciones electricas	plaza cívica zona 1, Cabecera Municipal.	JORMAR, sociedad Anónima. Rep. Jorge Mario Aquino Hernández.	Recursos EEM	17,257	17,257	100%	100%	LIQUIDADO
41	10679898	231956	038-2,019	Q. 416,900.00	6/08/2019	4 meses	077-2019	4/09/2019	4/01/2020	Mejoramiento calle empedrado calle principal	Caserío Juárez, Aldea Provincia Chiquita	DICOMSAC. Rep. Delmi Karen Fuentes Fuentes	recursos municipales	250	1,886	75%	75%	ejecutandose
42	10679901	231956	039-2019	Q. 551,500.00	6/08/2019	4 meses	079-2,019	11/09/2019	11/01/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Calle Principal, Aldea Chim	MEGA OBRAS, Sociedad Anonima, Rep. Roberto Alfonso Godoy Echeverría	recursos municipales	650	1,464	35%	35%	ejecutandose
43	10515410	212490	040-2019	Q. 292,950.00	6/08/2019	4 meses	097-2019	23/10/2019	23/02/2020	Mejoramiento Escuela Preprimaria Concepción Vda de Susbielle	Zona 2, Cabecera Municipal	Constructora BAJA VERAPACENSE. Rep. Arq. Ramon Anibal Hernández Osorio	recursos municipales	446	21,478	20%	20%	ejecutandose

44	10679871	212623	041-2019	Q. 509,800.00	9/08/2019	2 meses y medio	081-2019	20/09/2019	5/12/2019	Mejoramiento edificio instalaciones complejo deportivo	Casero Oratorio, Aldea San Andrés Chápil	C Y R INGENIERIA. Rep. René Elias Coronado Ramos	recursos municipales	94,712	94,712	75%	75%	ejecutandose
45	10515461	231967	042-2019	Q. 920,000.00	9/08/2019	8 meses	083-2019	23/09/2019	23/05/2020	Mejoramiento calle con Adoquin	Vía 3 y 3A Avenida D zona 4	Constructora RIVERA MENDEZ. Rep. Israel Timoteo Rivera Méndez	recursos municipales	195	21,478	20%	20%	ejecutandose
46	10704396	231952	043-2019	Q. 388,000.00	22/08/2019	6 meses	082-2019	23/09/2019	23/03/2020	Mejoramiento calle empedrado	Sector la Vega, Caserio Alta Vista, Aldea Provincia Chiquita	Constructora BR. Rep. Gedber Prudencio Bartolón Roblero.	recursos municipales	500	1,886	75%	75%	ejecutandose
47	10684271	232354	044-2019	Q. 302,289.00	22/08/2019	6 meses	087-2019	27/09/2019	27/03/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	3A calle Sector Norte zona 3, Aldea San Isidro Chamac.	ALIANZA. Rep. Abel Alfredo Quiroa Cifuentes	recursos municipales	300	416	75%	75%	ejecutandose
48	10684174	232319	045-2019	Q. 159,300.00	22/08/2019	3 meses	080-2019	18/09/2019	18/12/2019	Mejoramiento calle con adoquin	1a calle Aldea Piedra Grande	Constructora EL PROGRESO. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	102	4,745	100%	100%	LIQUIDADO
49	10713816	0	046-2019	Q. 796,435.00	28/08/2019	6 meses	xx	xx	28/02/2020	Elaboración Plan de Ordenamiento Territorial y su Reglamento	Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Depto. De San Marcos	Arquitectura CONTEMPORANEA. Rep. Hugo Fernando Gómez Cabrera	recursos municipales			????????	????	SUSPENDIDO EL PROYECTO
50	10184309	176477	047-2019	Q. 4,995,000.00	28/08/2019	10 meses	086-2019	27/09/2019	27/06/2020	Mejoramiento edificio municipal (antiguo)	6a Ave 5-40 zona 1	Ingeniería para Proyectos Civiles. Rep. Ing. Alberto Eladio Imideo Gómez Maldonado	recursos municipales	21,478	21,478	75%	75%	ejecutandose
51	11151935	232298	050-2019	Q. 264,800.00	12/09/2019	6 meses	089-2019	1/10/2019	1/04/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto (tramo II)	calle principal, Caserio las Guayabas, Aldea Champollap	CONSTRUPROYECTOS SL. Rep. Billy Antonio Cifuentes Mazariegos	recursos municipales	380	2,987	100%	100%	LIQUIDADO
52	10868496	232306	052-2019	Q. 678,000.00	16/09/2019	8 meses	090-2019	1/10/2019	1/04/2020	Ampliación Puesto de Salud	Cantón Buena Vista, Aldea Corral Grande	CONSTRUPROYECTOS SL. Rep. Billy Antonio Cifuentes Mazariegos	recursos municipales	187	1,584	75%	75%	ejecutandose
53	10868526	232366	053-2019	Q. 185,250.00	16/09/2019	4 meses	096-2019	23/10/2019	23/02/2020	Mejoramiento calle con Adoquin	2A calle C zona 3	Constructora BAJA VERAPACENSE. Rep. Arq. Ramon Anibal Hernández Osorio	recursos municipales	165	21,478	35%	35%	ejecutandose
54	10786910	222884	054-2019	Q. 6,946,000.00	23/09/2019	8 meses	091-2019	4/10/2019	4/06/2020	Mejoramiento sistema de aguas pluviales	Cabecera Municipal	S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción. Rep. Jener Isaías Orozco González	CODEDE	8,500	27,189	35%	35%	ejecutandose
55	10868542	232364	055-2019	Q. 190,000.00	23/09/2019	5 meses	105-2019	13/11/2019	13/04/2020	Mejoramiento calle con adoquin	final 3a calle zona 3, cabecera municipal	Construcción y Supervisión proyectos CSPROYET. Rep. Marcos Viniño Romero Chojolan	recursos municipales	220	21,478	75%	75%	ejecutandose
56	10980377	232295	056-2019	Q. 602,800.00	23/09/2019	5 meses	098-2019	23/10/2019	23/03/2020	Ampliación Escuela Preprimaria Oficial Rural Mixta (dos aulas)	Cantón el Centro, Aldea Champollap	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	2,987	2,987	35%	35%	ejecutandose
57	10980342	221826	057-2019	Q. 249,259.65	5/10/2019	2 meses	107-2019	18/11/2019	18/01/2020	mejoramiento edificio	salón de Usos Múltiples "José Luis Juárez Romero"	Consultoría y Construcciones CHUIKABAL. Rep. Juan Antonio Castillo Minera	recursos municipales	21,478	21,478	100%	100%	Recepcionado
58	10980350	231961	058-2019	Q. 241,895.00	5/10/2019	4 meses	101-2019	5/11/2019	5/03/2020	Ampliación sistema de Alcantarillado Sanitario	Sector Los Ramirez, Cantón Ojo de Agua, Aldea San Andrés Chápil	Construcciones VASQUEZ G. Rep. Moisés Miguel Vásquez Gómez	recursos municipales	148	6,256	75%	75%	ejecutandose
59	10980385	231957	059-2019	Q. 484,364.64	5/10/2019	5 meses	106-2019	18/11/2019	18/05/2020	mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto, calle principal	Casero San Vicente Esquipulas, Aldea Chim	Consultoría y Construcciones CHUIKABAL. Rep. Juan Antonio Castillo Minera	recursos municipales	425	1,464	20%	20%	ejecutandose
60	10980369	212477	060-2019	Q. 200,070.00	7/10/2019	3 meses	111-2019	21/11/2019	21/02/2020	Mejoramiento de edificio	Centro Comercial número Dos, zona 1, ciudad	CONSTRU-IR. Rep. Ing. José Francisco Joaquín Muñoz	recursos municipales	21,478	21,478	20%	20%	ejecutandose
61	11043695	212484	061-2019	Q. 815,000.00	15/10/2019	4 meses	102-2019	6/11/2019	6/03/2020	Construcción instalaciones deportivas y recreativas para personas de la 3a edad	zona 2, Cabecera Municipal	Constructora SAN ISIDRO COSI. Rep. Ing. Juan de Dios Orozco Arriola	recursos municipales	9,915	21,478	75%	75%	ejecutandose
62	11045213	232357	062-2019	Q. 699,700.00	18/10/2019	5 meses	104-2019	11/11/2019	11/04/2020	Mejoramiento calle con adoquin 1	10 avenida zona 4, Aldea San Isidro Chamac	CONSTRUFUENTES. Rep. Robert Gudiel Fuentes Gómez	recursos municipales	216	2416	75%	75%	ejecutandose
63	11108983	240838	063-2019	Q. 326,600.00	18/10/2019	5 meses	099-2019	5/11/2019	5/04/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Sector Los Soto, Aldea Cantel	Constructora EL PROGRESO. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	95	950	75%	75%	ejecutandose
64	10952837	212508	xxx	Q. 64,874.00	12/09/2019	30 días calendario		COMPRA DIRECTA		Mejoramiento señalizadores viales	Zona 4, Cabecera Municipal	Construartes la 12. Rep. German Gustavo Hernández Fuentes	recursos municipales			0%	0%	

65	11155957	175972	xxx	Q. 59,400.00	16/09/2019	2 meses	COMPRA DIRECTA			Mejoramiento calle con Adoquin	Ingreso principal a Cementerio Comunal Canton el Carmen Aldea San Andres Chápil	Construcciones VASQUEZ. Rep. Moisés Miguel Vásquez Gómez	recursos municipales			0%	0%	
66	10804927	xxx	xxx	Q. 60,000.00	19/09/2019	2 meses	COMPRA DIRECTA			Elaboración de estudio de factibilidad de la planta de tratamiento de agua residual	Caserío las Guayabas, Aldea Champollap	CECOIN. Rep. Ing. Francisco Alberto Castañeda Ocaña	recursos municipales			0%	0%	
67	1081901	xxx	xxx	Q. 60,000.00	19/09/2019	2 meses	COMPRA DIRECTA			Elaboración de estudio de factibilidad de la planta de tratamiento de agua residual	Caserío Alta Vista, Aldea Provincia Chiquita	CECOIN. Rep. Ing. Francisco Alberto Castañeda Ocaña	recursos municipales			0%	0%	
68	10837787	xxx	xxx	Q. 60,000.00	23/09/2019	2 meses	COMPRA DIRECTA			Elaboración de estudio de factibilidad de la planta de tratamiento de agua residual	Aldea San Andrés Chápil	CECOIN. Rep. Ing. Francisco Alberto Castañeda Ocaña	recursos municipales			0%	0%	
69	11067969	xxx	xxx	Q. 60,000.00	23/09/2019	2 meses	COMPRA DIRECTA			Elaboración de estudio de factibilidad de la planta de tratamiento de agua residual	Aldea San José Cábén	CECOIN. Rep. Ing. Francisco Alberto Castañeda Ocaña	recursos municipales			0%	0%	
70	11207019	232362	xxx	Q. 47,999.25	23/09/2019	30 días calendario	COMPRA DIRECTA			Mejoramiento señalizadores viales	Sector Yerbabuena zona 1	Construartes la 12. Rep. German Gustavo Hernández Fuentes	recursos municipales			0%	0%	
71	11292520	221898	xxx	Q. 59,100.00	7/10/2019	30 días calendario	COMPRA DIRECTA			Mejoramiento señalizadores viales	sobre carretera Interamericana, Aldea San Isidro Chamac	Construartes la 12. Rep. German Gustavo Hernández Fuentes	recursos municipales			0%	0%	
72	11285761	241065	xxx	Q. 32,718.00	7/10/2019	15 días calendario	COMPRA DIRECTA			Mejoramiento calle con Adoquin	Callejón 1 sobre 1ª Avenida A zona 3	Constructora CONSTRUCOM. Rep. Manuel Ciriaco Fuentes Monzón	recursos municipales			0%	0%	
73	10977171	232356	xxx	Q. 52,176.00	17/10/2019	15 días calendario	COMPRA DIRECTA			Dotación de materiales para ampliación de sistema de Alcantarillado Sanitario	Sector 3 Zona 4, Aldea San Isidro Chamac.	Constructora R.L. Rep. Rodolfo Ricardo López Vicente	recursos municipales			0%	0%	
74	1191759	212509	xxx	Q. 99,900.00	23/10/2019	2 meses	COMPRA DIRECTA			Mejoramiento edificio Centro de capacitación social	Cantón San Agustín Tonalá	Constructora EL PROGRESO. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales			0%	0%	
75	10997970	232321	xxx	Q. 51,042.25	17/10/2019	15 días calendario	COMPRA DIRECTA			Construcción Muro Perimetral Escuela Oficial Rural Mixta	Santa Rita II, Aldea Piedra Grande	Constructora CONSTRUCOM. Rep. Manuel Ciriaco Fuentes Monzón	recursos municipales			0%	0%	
76	11108819	232308	064-2,019	Q. 732,200.00	18/10/2018	7 meses	103-2,019	7/11/2019	7/06/2020	Ampliación sistema de Alcantarillado Sanitario	Sector Fraternidad, Aldea Santa Teresa	Constructora OCHOA. Rep. Mario Enrique Ochoa Arresis.	recursos municipales	3,053	634	75%	75%	ejecutandose
77	11656549	212652	xxx	Q. 91,442.00	20/11/2019	20 días calendario	COMPRA DIRECTA			Dotación material para mejoramiento de camino	Caserío el Tizate, Aldea el Cedro	Constructora EARVECO. Rep. Arq. Erlin Roelmer Escobar Velásquez	recursos municipales			100%	100%	LIQUIDADO
78	11191740	240834	066-2019	Q. 142,400.00	30/10/2019	5 meses	113-2019	27/11/2019	27/04/2020	Mejoramiento calle con adoquin	9a avenida sobre 3a calle zona 2	Constructora El Progreso. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	75	21,478	75%	75%	ejecutandose
79	11191716	240822	067-2019	Q. 320,300.00	30/10/2019	5 meses	115-2019	29/11/2019	29/04/2020	Mejoramiento Escuela Primaria	Cerrito Colorado, Aldea San Isidro Chamac	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	31	2,416	35%	35%	ejecutandose
80	10981411	212510	068-2,019	Q. 1,679,000.00	30/10/2019	7 meses	112-2,019	27/11/2019	27/06/2020	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario	Caserío Llano Grande	DICOMSAC. Rep. Delmi Karen Fuentes Fuentes	recursos municipales	823	675	75%	75%	ejecutandose
81	11122609	231966	069-2019	Q. 449,800.00	31/10/2019	4 meses	119-2019	2/12/2019	2/04/2020	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta	Aldea San Francisco Soche	CONSTRUFUENTES. Rep. Robert Gudiel Fuentes Gómez	recursos municipales	153	966	75%	75%	en ejecucion
82	11122633	240836	070-2019	Q. 559,500.00	31/10/2019	6 meses	135-2019	13/12/2019	13/06/2020	Mejoramiento calle con adoquin	Callejón 4 sobre 4a Avenida zona 3	Constructora RIVERA MENDEZ. Rep. Ing. Israel Timoteo Rivera Méndez	recursos municipales	125	21,478	20%	20%	en ejecucion
83	11122714	245007	071-2019	Q. 464,700.00	31/10/2019	4 meses	116-2019	29/11/2019	29/03/2020	Mejoramiento calle con adoquin (fase II)	Caserío El Boquerón, Aldea Sacuchum	Constructora OCHOA. Rep. Mario Enrique Ochoa Arresis	recursos municipales	150	3,381	100%	100%	LIQUIDADO
84	11108630	231955	072-2019	Q. 499,900.00	7/11/2019	8 meses	150-2019	30/12/2019	30/08/2020	Construcción edificio auxiliatura	Caserío El Chichicaste, Aldea Chim	C Y R INGENIERÍA. Rep. René Elias Coronado Ramos	recursos municipales	483	1,464	20%	20%	ejecutandose
85	11265582	237612	073-2019	Q. 160,855.00	7/11/2019	2 meses	122-2019	4/12/2019	4/02/2020	Mejoramiento calle con adoquin	Cantón Ixcá, Aldea San Andrés Chápil	Constructora SEPROMI. Rep. Mefiboset Nefalli Navarro González	recursos municipales	30	6,256	100%	100%	ejecutandose
86	11265248	240821	074-2019	Q. 347,634.00	7/11/2019	4 meses	117-2019	29/11/2019	29/03/2020	Mejoramiento Escuela Primaria	Caserío Nueva Linda, Aldea Santa Teresa	Constructora CONSTRUCOM. Rep. Manuel Ciriaco Fuentes Monzón	recursos municipales	450	3,053	75%	75%	ejecutandose
87	11488093	231960	075-2019	Q. 331,800.00	13/11/2019	5 meses	121-2019	4/12/2019	4/05/2020	Dotación Aljibes Sector 2	Cantón el Centro, Aldea el Cedro	Constructora SEPROMI. Rep. Mefiboset Nefalli Navarro González	recursos municipales	116	1,935	75%	75%	ejecutandose

88	11303697	240833	076-2019	Q. 114,000.00	13/11/2019	2 meses	137-2019	13/12/2019	13/02/2020	Mejoramiento calle con Adoquin	1a avenida C zona 4, Municipio	Constructora El Progreso. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	60	21,478	75%	75%	ejecutandose
89	11300094	240829	077-2019	Q. 446,200.00	13/11/2019	6 meses	118-2019	2/12/2019	2/06/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	1a calle Zona 3, Aldea San Isidro Chamac	Construoproyectos SL. Rep. Billy Antonio Cifuentes Mazariegos	recursos municipales	540	2,416	100%	100%	LIQUIDADO
90	11300051	200514	078-2019	Q. 149,900.00	13/11/2019	3 meses	131-2019	10/12/2019	10/03/2020	Construcción muro perimetral	Conservatorio Regional de Música "Alejandro Fidel Orozco" 4a calle acceso 5 zona 2, ciudad	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	150	150	35%	35%	ejecutandose
91	11299630	232358	079-2019	Q. 123,900.00	13/11/2019	3 meses	120-2019	3/12/2019	3/03/2020	Mejoramiento calle con adoquin	Acceso 1B sobre 2a avenida zona 4	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	50	21,478	75%	75%	ejecutandose
92	11265698	231971	080-2019	Q. 199,600.00	13/11/2019	1 mes y 1/2	132-2019	11/12/2019	30/01/2020	Mejoramiento infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos	Caserío La Laguna, Aldea San Andrés Chápil	Constructora El Progreso. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	37	6256	75%	75%	en ejecucion
93	11266023	212614	081-2019	Q. 189,900.00	20/11/2019	4 meses	138-2019	13/12/2019	13/04/2020	Construcción edificio auxiliatura	Caserío Santa Teresa, Aldea Provincia Chiquita	Constructora El Progreso. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	375	1,886	75%	75%	ejecutandose
94	11266090	237622	082-2019	Q. 345,000.00	20/11/2019	3 meses	133-2019	12/12/2019	12/03/2020	Construcción Muro perimetral + capilla para Cementerio Comunal	Cantón el Carmen, Aldea San Andrés Chápil	Constructora SEPRONI. Rep. Mefiboset Neftali Navarro González	recursos municipales	6,256	6,256	20%	20%	ejecutandose
95	10981403	236149	083-2019	Q. 5,995,160.00	20/11/2019	7 meses	123-2019	4/12/2019	4/07/2020	Construcción Edificio Empresa Eléctrica Municipal	San Pedro Sac., SM.	COINPRO. Rep. Juan José Pérez López	recursos de la EEM	17,000	17,000	35%	35%	ejecutandose
96	11183489	240819	084-2019	Q. 1,485,000.00	27/11/2019	6 meses	142-2019	17/12/2019	17/06/2020	Mejoramiento Centro Turístico	Agua Tibia, Aldea Mavil	Constructora EARVECO Rep. Arq. Erlin Roelmer Escobar Velásquez	recursos municipales	21,478	21,478	35%	35%	ejecutandose
97	11626100	231958	087-2019	Q. 167,500.00	5/12/2019	4 meses	002-2020	10/01/2020	10/05/2020	Dotación Letrinas	Cantón San Rafael, Aldea El Cedro	Constructora SEPRONI. Rep. Mefiboset Neftali Navarro González	recursos municipales	240	1,935	20%	20%	ejecutandose
98	11419377	247914	088-2019	Q. 700,000.00	13/12/2019	3 meses	012-2020	23/01/2020	23/04/2020	Mejoramiento calle con adoquin (fase IV)	Cantón Carolina, Aldea la Grandeza	Constructora El Progreso. Rep. Urbano Bonifacio Ochoa López	recursos municipales	136	3,463	75%	75%	en ejecucion
99	11419431	246781	089-2019	Q. 891,500.00	13/12/2019	4 meses	147-2019	26/12/2019	26/04/2020	Mejoramiento calle con Pavimento (fase I)	2a avenida zona 2, Aldea San José Cábén	Constructora INNOVACION. Rep. Hamilton Manuel Fuentes de León	recursos municipales	100	3,904	75%	75%	ejecutandose
100	11376503	231954	090-2019	Q. 617,400.00	13/12/2019	6 meses	001-2020	10/01/2020	10/07/2020	Ampliación sistema de Alcantarillado Sanitario	4a y 5a Calles entre 1a y 2a Avenidas zonas 1 y 3 Aldea San José Cábén	Proyectos de infraestructura de Guatemala PRODIGUA. Rep. Armando Osbeli Mazariegos Bravo	recursos municipales	205	3,904	20%	20%	ejecutandose
101	11419407	246776	091-2019	Q. 888,350.00	13/12/2019	6 meses	148-2019	28/12/2019	28/06/2020	Mejoramiento calle con empedrado calle principal	Caserío Las Vásquez, Aldea Santa Teresa	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	675	3,053	75%	75%	ejecutandose
102	11303735	231963	094-2019	Q. 258,410.00	17/12/2019	20 días calendario	xxx	xxx	xxx	Dotación Materiales para ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cantón el Carmen, Aldea San Andrés Chápil	Constructora EARVECO. Rep. Arq. Erlin Roelmer Escobar Velásquez	recursos municipales	112	6,256	100%	100%	LIQUIDADO
103	11487674	240830	095-2019	Q. 891,000.00	17/12/2019	3 meses	003-2020	11/01/2020	11/04/2020	Mejoramiento calle empedrado + carrileras de concreto	Cantón San Miguel, Aldea San Andrés Chápil	Constructora SEPRONI. Rep. Mefiboset Neftali Navarro González	recursos municipales	278	278	35%	35%	ejecutandose
104	11553367	247914	096-2019	Q. 877,000.00	17/12/2019	4 meses	011-2020	23/01/2020	23/05/2020	Mejoramiento calle con adoquin	Sector Los Orozcos (fase II) Cantón Carolina, Aldea la Grandeza	Constructora JP. Rep. José Antonio Pérez Rodríguez	recursos municipales	165	3,463	75%	75%	ejecutandose
105	11553340	247910	097-2019	Q. 382,000.00	17/12/2019	4 meses	014-2020	23/01/2020	23/05/2020	Mejoramiento calle con adoquin	3A. Avenida zona 4, Aldea San José Cábén	COINPRO. Rep. Juan José Pérez López.	recursos municipales	205	3,904	75%	75%	ejecutandose
106	11627263	246978	098-2019	Q. 499,600.00	26/12/2019	5 meses	013-2020	23/01/2020	23/06/2020	Construcción Edificio Auxiliatura	Aldea San José Cábén	Constructora JP. Rep. José Antonio Pérez Rodríguez	recursos municipales	3,904	3,904	20%	20%	ejecutandose
107	11627220	246955	099-2019	Q. 150,400.00	31/12/2019	4 meses	021-2020	28/02/2020	28/06/2020	Mejoramiento Muro de Contención	inicio 10A. Avenida zona 2 cabecera Municipal.	Constructora JP. Rep. José Antonio Pérez Rodríguez	recursos municipales	21,478	21,478	20%	20%	ejecutandose
108	11625228	247916	100-2019	Q. 562,000.00	31/12/2019	5 meses	020-2020	28/02/2020	28/07/2020	Mejoramiento calle con Adoquin	4A calle de Acceso 1A hacia Acceso 1 zona 3, cabecera municipal	COINPRO. Rep. Juan José Pérez López	recursos municipales	280	21,478	20%	20%	ejecutandose
109	11627247	247917	101-2019	Q. 410,000.00	31/12/2019	5 meses	019-2020	28/02/2020	28/07/2020	Mejoramiento calle con Empedrado (fase II)	Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa	Constructora JP. Rep. José Antonio Pérez Rodríguez	recursos municipales	258	3,053	20%	20%	ejecutandose

110	11570954	247911	102-2019	Q. 570,500.00	31/12/2019	4 meses	018-2020	27/02/2020	27/06/2020	Mejoramiento calle con adoquin	1a calle Sector Santa Rita, Aldea Piedra Grande	COINPRO. Rep. Juan José Pérez López	recursos municipales	150	4,745	20%	20%	ejecutandose
-----	----------	--------	----------	---------------	------------	---------	----------	------------	------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------	-----	-------	-----	-----	--------------

AÑO 2,020

1	11627255	246967	001-2020	Q. 897,800.00	2/01/2020	5 meses	015-2020	24/02/2020	24/07/2020	Mejoramiento calle con Adoquin (fase II)	Calle principal Aldea Santa Teresa	COINPRO. Rep. Juan José Pérez López	recursos municipales	1,280	3053	20%	20%	ejecutandose
2	11524677	221880	002-2020	Q. 167,100.00	2/01/2020	5 meses				Ampliación de Edificio, Bodega Empresa Eléctrica Municipal	Municipio de San Pedro Sac. SM.	Constructora EARVECO. Rep. Erlin Roelmer Escobar Velásquez	recursos de la EEM	17,000	17,000	20%	20%	ejecutandose
3	11627212	246581	003-2020	Q. 466,900.00	2/01/2020	5 meses	023-2020	10/03/2020	10/08/2020	Mejoramiento calle con Adoquin	de 2A calle a 3A calle Avenida las Juanitas, Aldea Piedra Grande	Constructora G & G. Rep. Giovanni Misael Gómez Velásquez	recursos municipales	305	4,745	20%	20%	ejecutandose