



Oficio. 012-2021.
Ref. EEFM /aaaf

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 21 de enero de 2,020


Natalí Marisela Orozco López
Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Por este medio me permito enviar un atento y cordial saludo, esperando que el desarrollo de sus actividades sean un éxito.


El motivo del presente es para hacer entrega de la copia de recibido del oficio enviado a SEGEPLAN del Tercer Informe Cuatrimestral, adjuntando el mismo en físico.

Me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:




Ing. Erickson Euler Fuentes Miranda
Director Municipal de Planificación





SEGEPLAN
Delegación San Marcos
RECIBIDO
15 ENE 2021

Hora: 14:45 Firma: 

Oficio. 005-2021.
Ref. EEFM /aaaf

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 13 de enero de 2,021

Licda:
Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Ciudad.

De manera atenta envió un cordial saludo, deseando que el desarrollo de sus actividades administrativas sea un éxito.

En cumplimiento a las normas de inversión pública en el país, me permito adjuntar el Tercer Informe Cuatrimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en copia electrónica.

Sin otro particular, agradeciendo la atención prestada, me suscribo.

Atentamente,


Dr. Juan Eliezer González González
Alcalde Municipal



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física 615600	505	505	0	0						0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física 532228	300	300	0	0						0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física 330019	146	146	0	0						0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 101674	380	380	0	0						0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 37213.75	415	415	0	79						19.04%	415	100%	19.04%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE IV) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 700000	1642	1642	0	657						40.01%	1642	100%	40.01%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZC	Metro	Meta física 700000	350	350	0	140						40%	350	100%	40%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCOS (FASE II) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Metro	Meta financiera	877000	877000		0 Ejecución financiera	482350				219250	701600	80%	877000	100%	80%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A. AVENIDA ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	161	161		0 Ejecución física	49					49	30.43%	161	100%	30.43%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	330	330		0 Ejecución física	198				224450	718240	60%	330	100%	60%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	897800	897800		0 Ejecución financiera	493790					466900	80%	897800	100%	80%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE 2A. CALLE A 3A. CALLE AVENIDA LAS JUANITAS, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1165.50	1165.50		0 Ejecución física	469.50				116725	469.50	40.28%	1165.50	100%	40.28%	100%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	254	254		0 Ejecución física	89				193745.86	363273.48	70.08%	254	100%	70.08%	100%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	484364.64	484364.64		0 Ejecución financiera	169527.62					363273.48	75%	484364.64	75%	75%	75%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1435	1435		0 Ejecución física						0	0%	574	40%	0%	40%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	629	629	0	Ejecución física						0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1200000	1200000	0	Ejecución financiera						0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE ALDEA EL CEDRO HACIA CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	289	289	0	Ejecución física	50		125	98.53	273.53	94.65%	273.53	94.65%	94.65%	94.65%	94.65%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2167	2167	0	Ejecución física			300	350	650	30%	650	30%	30%	30%	30%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	365522	365522	0	Ejecución financiera				73104	73104	20%	73104	20%	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	432	432	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	188000	188000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. g. físicas/financieras	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE 1A, SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	184	184	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A, CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	224	224	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A, CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	89900	89900	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO MURSO DE CONTENCIÓN CANTON GALLO ROJO CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	234	234	0	Ejecución física					234	234	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CANTON GALLO ROJO CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	113700	113700	0	Ejecución financiera					113700	113700	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO BAQUETA PEATONAL + JARDIN CAZADA VALLE DE LA ESMERALDA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	927	927	0	Ejecución física					927	927	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	284	284	0	Ejecución física					284	284	100%	100%	50%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	248750	248750	0	Ejecución financiera					248750	248750	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A, CALLE A Y 4A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	466	466	0	Ejecución física					466	466	100%	100%	65.02%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A, CALLE A Y 4A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1395355	1395355	0	Ejecución financiera					1395355	1395355	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A, CALLE A Y 4A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	466	466	0	Ejecución física					466	466	100%	100%	65.02%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A, CALLE A Y 4A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1395355	1395355	0	Ejecución financiera					1395355	1395355	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A, CALLE A Y 4A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	466	466	0	Ejecución física					466	466	100%	100%	65.02%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A, CALLE A Y 4A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1395355	1395355	0	Ejecución financiera					1395355	1395355	100%	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta fisica	1030	1030	0	Ejecucion fisica	670				670	65.05%	1030	100%	65.05%	100%
MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES JOSE LUIS JUAREZ ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta fisica	1112	1112	0	Ejecucion fisica	834				834	75%	1112	100%	75%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3A, AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	224	224	0	Ejecucion fisica	157				157	70.09%	224	100%	70.09%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 2A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	73	73	0	Ejecucion fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A, AVENIDA SOBRE 3A, CALLE ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta fisica	318	318	0	Ejecucion fisica	239				239	75.16%	318	100%	75.16%	100%
MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CENTRO COMERCIAL NUMERO DOS ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	100	100	0	Ejecucion fisica	30				30	30%	100	100%	30%	100%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	Metro cuadrado	Meta fisica	958	958	0	Ejecucion fisica	386				386	40.29%	958	100%	40.29%	100%
		Meta financiera	62314.91	62314.91	0	Ejecucion financiera	62314.91				62314.91	100%	62314.91	100%	100%	100%
		Meta financiera	920000	920000	0	Ejecucion financiera	690000			230000	920000	100%	920000	100%	100%	100%
		Meta financiera	30975	30975	0	Ejecucion financiera	106800			35600	142400	100%	142400	100%	100%	100%
		Meta financiera	142400	142400	0	Ejecucion financiera	80028				80028	40%	200070	100%	40%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUE	Metro cuadrado	Meta financiera	815000	815000	0	0											
							1	1					0	0%	0	0%	0%
ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU REGLAMENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Documento	Meta fisica	1	1	0	0											
							796435	796435					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN (INICIO) 10A, AVENIDA ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	25	25	0	0											
							150400	150400					15	60%	25	100%	60%
MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SECTOR YERBABUENA ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de metal	Meta fisica	83	83	0	0											
							47999.25	47999.25					112900	100%	150400	100%	100%
MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION SOCIAL CANTON SAN AGUSTIN TONALA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta fisica	150	150	0	0											
							100000	100000					150	100%	150	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A, AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	134	134	0	0											
							533746	533746					0	0%	0	0%	0%
AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL OFINAS DE SECRE	Metro cuadrado	Meta fisica	94	94	0	0											
													0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL OFINAS DE SECRETARIA Y CONCEJO MUNI	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3825	3825	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	2700000	2700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	109	109	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	97	97	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	105000	105000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	146250	146250	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	159200	159200	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A, AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	193188	193188	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. g. físicas/financieras	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 31450	281	31450	0	Ejecución física 31450						0	0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 9 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 502	502	502	0	Ejecución física 502	502					502	100%	502	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 B ENTRE 5A. Y 7A. CALLE ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física 111	111	111	0	Ejecución física 111	83					83	74.77%	111	100%	74.77%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 3A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 450	450	450	0	Ejecución física 450	270					270	60%	450	100%	60%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 3A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 190000	190000	190000	0	Ejecución física 190000	190000					190000	100%	190000	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 185250	185250	185250	0	Ejecución física 185250	185250					185250	100%	185250	100%	28%	100%	28%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A. AVENIDA C ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 240	240	240	0	Ejecución física 240						0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INGRESO PRINCIPAL CASERIO LOS JAZMINES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 46	46	46	0	Ejecución física 46						0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INGRESO PRINCIPAL CASERIO LOS JAZMINES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física 515700	515700	515700	0	Ejecución física 515700						0	0%	0	0%	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Trimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Trimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	412	412	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	161	161	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	65	65	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	98100	98100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	76	76	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	145	145	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	235306	235306	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRAO SECTOR 2 LOS FUENTES. ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	199	199	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRAO + CARRILERAS DE	Metro	Meta física	723	723	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
MEJORAMIENTO CALLE EMPERADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	935693	935693	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPERADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	5930.15	5930.15	0	Ejecución física	1782.15					1782.15	30.05%	5930.15	100%	30.05%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPERADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	888350	888350	0	Ejecución financiera	355340				284272	639612	72%	888350	100%	72%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPERADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	290	290	0	Ejecución física	116					116	40%	290	100%	40%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPERADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	570500	570500	0	Ejecución financiera	228200				228200	456400	80%	570500	100%	80%	100%
MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de metal	Meta física	10	10	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPERADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	335	335	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPERADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	895000	895000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
Mejora de servicios de salud	Bienestar para la gente																
Acceso a servicios de salud	Acceso a servicios de salud																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Construcción de centros de salud, canchales, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción:	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	169500	169500	0	Ejecución fina	0	169500	0	0	169500	0	100%	169500	100%	100%	100%
AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON BUENA VISTA, ALDEA	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0	0%	200	100%	0%	100%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN	Metro cuadrado	Meta financiera	1001650	1001650	0	Ejecución financiera						0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	45	45	0	Ejecución física	45					45	45	100%	45	100%	100%
MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	57	57	0	Ejecución física	29					29	57	50.88%	57	100%	50.88%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	512	512	0	Ejecución física						0	512	0%	512	100%	0%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (DOS AULAS) CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	201	201	0	Ejecución física	159					159	201	79.1%	201	100%	79.1%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CERRITO COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	56	56	0	Ejecución física						0	56	0%	56	100%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA LIN	Metro	Meta física	68	68	0	Ejecución física	17					17	68	25%	68	100%	25%
		Meta financiera	208195	208195	0	Ejecución financiera	53650		289324			53650	208195	25.77%	156146	75%	25.77%
		Meta financiera	292950	292950	0	Ejecución financiera			29975			29975	29975	100%	29975	100%	100%
		Meta financiera	59761	59761	0	Ejecución financiera			30340.20			30340.20	59761	50.77%	59761	100%	50.77%
		Meta financiera	391820	391820	0	Ejecución financiera			289324			289324	391820	73.84%	391820	100%	73.84%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance Tercer Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Tercer Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA LINDA, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC	Metro	Meta financiera	347634	347634	0	Ejecución financiera	139053.60					139053.60	40%	347634	100%	40%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	0	Ejecución física						0	0%	98	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	161	161	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	430272	430272	0	Ejecución financiera	99645					99645	23%	479800	100%	25%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	99645	99645	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	640	640	0	Ejecución física	0					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	515	515	0	Ejecución física	0					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INST	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
AYUDO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERA	Aporte en especie	Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%	
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																		
Acceso al agua y gestión de RRNN																		
Prioridad Nacional de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Familias con servicios de agua apta para consumo humano																		
	Vivienda	Meta física	190	190	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiero	1545295	1545295	0	Ejecución fina	320125	0	82920	579313	982358	63.57%	1231238	71%	63.57%	71%		
SUBSIDIO ALIIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	17	17	0	Ejecución física						3	38.82%	13.60	80%	38.82%	80%	
		Meta financiera	352350	352350	0	Ejecución financiera						250168	71%	250168	71%	71%	71%	
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de plástico	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0.75	75%	1	100%	75%	100%	
		Meta financiera	329145	329145	0	Ejecución financiera						329145	100%	329145	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION POZOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%	
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AVENIDA EL REFORMADOR, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	64	64	0	Ejecución física						64	100%	64	100%	100%	100%	
		Meta financiera	320125	320125	0	Ejecución financiera	320125					320125	100%	320125	100%	100%	100%	
DOTACION ALIIBES SECTOR 2 CANTON EL CENTRO, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	19	19	0	Ejecución física						0	0%	19	100%	0%	100%	
		Meta financiera	331800	331800	0	Ejecución financiera						82920	24.99%	331800	100%	24.99%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física Meta financiera	788 307650	788 307650	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO PERIMETRAL) LADO NORTE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
APoyo DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de plástico	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0.25	25%	0%	25%
APoyo DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de plástico	Meta financiera	211875	211875	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Eje Katun:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física Meta financiero	19 7672404.25	19 7672404.25	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física Meta financiera	931 597000	931 597000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	186.20	186.20	186.20	186.20	744.80	80%	744.80	80%	80%	80%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUA	Metro cuadrado	Meta física	1581	1581	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatr. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE	Metro cuadrado	Meta financiera	4500000	4500000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0	0%	0.75	.08%	0%	.08%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO CHAWAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0.25	0.25	25%	1	100%	25%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PIEDRA POCCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	176	176	0	Ejecución física			5		0	5	2.84%	128	72.73%	2.84%	72.73%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	738	738	0	Ejecución física	300	315			0	615	83.33%	738	100%	83.33%	100%
DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRIS	Vivienda	Meta física	23	23	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99100	99100	0	Ejecución financiera	50000	49100				99100	100%	99100	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Inicial (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN P	Vivienda	Meta financiera	118657.50	118657.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	Metro	Meta fisica	3059	3059	0	Ejecución fisica					0	0%	3059	100%	0%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	Metro	Meta financiera	381562.50	381562.50	0	Ejecución financiera				95390.62	95390.62	25%	381562.50	100%	25%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PRATERMIDAD, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	1545	1545	0	Ejecución fisica					0	0%	1545	100%	0%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RAMIREZ, CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	Metro	Meta financiera	475930	475930	0	Ejecución financiera				118982.50	118982.50	25%	475930	100%	25%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RAMIREZ, CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	Metro	Meta fisica	341	341	0	Ejecución fisica		171			171	50.15%	341	100%	50.15%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASERIO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	3268	3268	0	Ejecución fisica		408.50			408.50	12.5%	3268	100%	12.5%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASERIO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	419750	419750	0	Ejecución financiera				104937.50	104937.50	25%	419750	100%	25%	100%
DOTACION LETRINAS CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	Vivienda	Meta fisica	40	40	0	Ejecución fisica					0	0%	32	80%	0%	80%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4	Metro	Meta financiera	167500	167500	0	Ejecución financiera					0	0%	33500	20%	0%	20%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4	Metro	Meta fisica	1374	1374	0	Ejecución fisica		415			415	30.2%	1374	100%	30.2%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural																	
Ordenamiento Territorial																	
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía																	
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física Meta financier	1021 1534400	1021 1534400	0 0	Ejecución física Ejecución fina	174850	544840	526845	0	1246545	0	81.24%	1284525	0%	81.24%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	35 208450	35 208450	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	347 920000	347 920000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	272 1200000	272 1200000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE COCODE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	60 420150	60 420150	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL + CAPILLA PARA CEMENTERIO COMUNAL, CANTON EL CARMEN, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física Meta financiera	133 345000	133 345000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	53	345000			53	345000	39.85%	133	100%	39.85%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO SANITAT	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física	11				11		20.75%	53	100%	20.75%	100%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance del Tercer Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance del Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN P	Metro cuadrado	Meta financiera	189900	189900		0 Ejecución financiera						151920	80%	189900	100%	80%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	60	60		0 Ejecución física	18					18	30%	60	100%	30%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	499900	499900		0 Ejecución financiera						374925	75%	374925	75%	75%	75%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	61	61		0 Ejecución física	37					37	60.66%	61	100%	60.66%	100%
AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	557201	557201		0 Ejecución financiera		174860				199840	75%	374700	75%	75%	75%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (AREA DE PARQUEO) ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro	Meta física	48	48		0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (AREA DE PARQUEO) ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro	Meta financiera	215732	215732		0 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta física	200	200		0 Ejecución física						0	0%	200	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	199600	199600		0 Ejecución financiera						0	0%	179640	90%	0%	90%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIE	Metro cuadrado	Meta física	150	150		0 Ejecución física						150	100%	150	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS TRINCHERA 3 CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC	Metro cuadrado	Meta financiera	89800	89800	0	Ejecución financiera					89800	100%	89800	100%	100%	100%
DOTACION DE MATERIALES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VVEROS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAT0320CESBNO2151 QUE SE UTILIZA EN LA PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS Y RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Maquina	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	43600	43600	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Riqueza para Todos y Todas																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Empleo e Inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales																
Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales (INGUAT)	Metro	Meta física	362	362	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	1485000	1485000	0	Ejecución fina	0	594000	0	0	594000	40%	1113750	75%	40%	75%
MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA	Metro	Meta física	362	362	0	Ejecución física	73	73			146	40.33%	362	100%	40.33%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 15/01/2021 12:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	Metro	Meta financiera	1485000	1485000	0	Ejecución financiera		594000			0	594000	40%	1113750	75%	40%	75%

F: _____
Alcalde