



Oficio. 071-2020.
Ref. AGGA/DMP

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 29 de Mayo de 2,020

Licenciada:
Luz Keyla Gramajo Vilchez
Secretario General SEGEPLAN
Guatemala
Su despacho.




Respetable Licenciada:

De manera atenta envío un cordial saludo, deseando que el desarrollo de sus actividades administrativas sea de éxito.

Por medio de la presente se hace entrega del Informe Cuatrimestral en el cual se describen los Avances Físicos y Financieros que corresponden a los meses de Enero a Abril; el cual se ha generado a través de la Plataforma SIPLAN GL de acuerdo a los requerimientos solicitados por la SEGEPLAN, se adjunta de manera digital dicho Reporte generado a través de dicha plataforma consta de 27 páginas y forma parte del presente Oficio.

Sin otro particular, agradeciendo la atención prestada, me suscribo.

Atentamente,


Juan Elézer González González
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez



cc. Archivo.

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15585933.30	15585933.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	3215261	3215261	20.63%	20.63%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	675	675	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	553	553	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Meta física	211.63	211.63	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	880000	880000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1030	1030	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	375000	375000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON AD	Metro	Meta física	79	79	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro	Meta financiera	190563	190563	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	505	505	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	615600	615600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	532228	532228	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	146	146	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	330019	330019	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	101674	101674	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	415	415	0	Ejecución física	84	84	84	84	336	80.96%	80.96%
		Meta financiera	37213.75	37213.75	0	Ejecución financiera				29771	29771	80%	80%
MEJORAMIENTO CALLE CON AD	Metro cuadrad	Meta física	1642	1642	0	Ejecución física	246	246	246	247	985	59.99%	59.99%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE IV) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPAR	Metro cuadrado	Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera				140000	140000	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCOS (FASE II) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	350	350	0	Ejecución física			105	105	210	60%	60%
		Meta financiera	877000	877000	0	Ejecución financiera				175400	175400	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A. AVENIDA ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	161	161	0	Ejecución física	28	28	28	28	112	69.57%	69.57%
		Meta financiera	382000	382000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	330	330	0	Ejecución física	33	33	33	33	132	40%	40%
		Meta financiera	897800	897800	0	Ejecución financiera				179560	179560	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE 2A. CALLE A 3A. CALLE AVENIDA LAS JUANITAS, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1165.50	1165.50	0	Ejecución física	174	174	174	174	696	59.72%	59.72%
		Meta financiera	466900	466900	0	Ejecución financiera				93380	93380	20%	20%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	822179.05	822179.05	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPED	Metro	Meta física	254	254	0	Ejecución física	19	19	19	19	76	29.92%	29.92%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro	Meta financiera	484364.64	484364.64	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO 1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1435	1435	0	Ejecución física	143	143	143	145	574	40%	40%
		Meta financiera	111550	111550	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	629	629	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE ALDEA EL CEDRO HACIA CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	289	289	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	459540	459540	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO(FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2167	2167	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	365522	365522	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON AD	Metro	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	432	432	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	188000	188000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	374	374	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	546000	546000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CASERIO PACONCHE HACIA CASERIO LAS VASQUEZ ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	Meta física	2906	2906	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	101674	101674	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1025	1025	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	461640	461640	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	115	115	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	208350	208350	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	167850	167850	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	89	89	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	128700	128700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	96	96	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	104413	104413	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	184	184	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	92871	92871	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN 9A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	224	224	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN CANTON GALLO ROJO CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	234	234	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	113700	113700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL + JARDIN CALZADA VALLE DE LA ESMERALDA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	927	927	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	248750	248750	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PA	Metro	Meta física	284	284	0	Ejecución física	35.50	35.50	35.50	35.50	142	50%	50%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPAR	Metro	Meta financiera	942500	942500	0	Ejecución financiera				464000	464000	49.23%	49.23%
MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1148	1148	0	Ejecución física	114	114	114	117	459	39.98%	39.98%
		Meta financiera	3246750	3246750	0	Ejecución financiera				1598400	1598400	49.23%	49.23%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A. CALLE A Y 4A. AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	466	466	0	Ejecución física	40	40	40	43	163	34.98%	34.98%
		Meta financiera	1395355	1395355	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1030	1030	0	Ejecución física			180	180	360	34.95%	34.95%
		Meta financiera	127450	127450	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES JOSE LUIS JUAREZ ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1112	1112	0	Ejecución física			139	139	278	25%	25%
		Meta financiera	62314.91	62314.91	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3A. AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	224	224	0	Ejecución física	16	16	16	19	67	29.91%	29.91%
		Meta financiera	920000	920000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 2A, AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	73	73	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30975	30975	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON AD	Metro cuadrad	Meta física	318	318	0	Ejecución física	19	19	19	22	79	24.84%	24.84%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. AVENIDA SOBRE 3A. CALLE ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro cuadrado	Meta financiera	142400	142400	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CENTRO COMERCIAL NUMERO DOS ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física	17	17	17	19	70	70%	70%
		Meta financiera	200070	200070	0	Ejecución financiera				120042	120042	60%	60%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	958	958	0	Ejecución física	143	143	143	143	572	59.71%	59.71%
		Meta financiera	815000	815000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU REGLAMENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	40%	40%
		Meta financiera	796435	796435	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN (INICIO) 10A. AVENIDA ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	25	25	0	Ejecución física				10	10	40%	40%
		Meta financiera	150400	150400	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SECTOR YERBABUENA ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de metal	Meta física	83	83	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	47999.25	47999.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO CENT	Metro cuadrad	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION SOCIAL CANTON SAN AGUSTIN TONALA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	134	134	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	533746	533746	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS DE SECRETARIA Y CONCEJO MUNICIPAL (TERCER NIVEL) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	94	94	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3825	3825	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2700000	2700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	109	109	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	97	97	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	105000	105000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	146250	146250	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	169200	169200	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN VIA 6 ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	193188	193188	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	281	281	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	31450	31450	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 9 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	502	502	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	204500	204500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 B ENTRE 5A. Y 7A. CALLE ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	111	111	0	Ejecución física	7	7	7	7	28	25.23%	25.23%
		Meta financiera	121330	121330	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física	45	45	45	45	180	40%	40%
		Meta financiera	190000	190000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física	30.75	30.75	30.75	30.75	123	25.1%	25.1%
		Meta financiera	185250	185250	0	Ejecución financiera				51870	51870	28%	28%
MEJORAMIENTO CALLE CON AD	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A. AVENIDA C ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro cuadrado	Meta financiera	114000	114000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INGRESO PRINCIPAL CASERIO LOS JAZMÍNES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	46	46	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	515700	515700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	412	412	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	185600	185600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	161	161	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	540915	540915	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	65	65	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	98100	98100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	145	145	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	235306	235306	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	76	76	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	175050	175050	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SECTOR 2 LOS FUENTES, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	199	199	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	183500	183500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	723	723	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	935693	935693	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	5930.15	5930.15	0	Ejecución física	1037	1037	1037	1037	4148	69.95%	69.95%
		Meta financiera	888350	888350	0	Ejecución financiera				248738	248738	28%	28%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A. CALLE SECTOR SANTA RITA I ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	290	290	0	Ejecución física	43	43	43	45	174	60%	60%
		Meta financiera	570500	570500	0	Ejecución financiera				114100	114100	20%	20%
MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de metal	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	335	335	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	895000	895000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	169500	169500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	20	20	20	20	80	40%	40%
		Meta financiera	169500	169500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	2901	2901	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1700272.50	1700272.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	884859.20	884859.20	52.04%	52.04%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300940	300940	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99645	99645	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM	Metro cuadrado	Meta física	468	468	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPAR	Metro cuadrado	Meta financiera	434350	434350	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	407	407	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1001650	1001650	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	45	45	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	29975	29975	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	57	57	0	Ejecución física	7	7	7	7	28	49.12%	49.12%
		Meta financiera	59761	59761	0	Ejecución financiera				29420.80	29420.80	49.23%	49.23%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	512	512	0	Ejecución física	51.25	51.25	51.25	51.25	205	40.04%	40.04%
		Meta financiera	292950	292950	0	Ejecución financiera				82026	82026	28%	28%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIM	Metro cuadrado	Meta física	201	201	0	Ejecución física	10.50	10.50	10.50	10.50	42	20.9%	20.9%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (DOS AULAS) CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro cuadrado	Meta financiera	391820	391820	0	Ejecución financiera				102496	102496	26.16%	26.16%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CERRITO COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	56	56	0	Ejecución física	10.50	10.50	10.50	10.50	42	75%	75%
		Meta financiera	208195	208195	0	Ejecución financiera				102496	102496	49.23%	49.23%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA LINDA, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	68	68	0	Ejecución física	12.75	12.75	12.75	12.75	51	75%	75%
		Meta financiera	347634	347634	0	Ejecución financiera				208580.40	208580.40	60%	60%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	98	98	0	Ejecución física			35	35	70	71.43%	71.43%
		Meta financiera	479800	479800	0	Ejecución financiera				359840	359840	75%	75%
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	161	161	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	430272	430272	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99645	99645	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	640	640	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	515	515	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4833146.60	4833146.60	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA VALLE DE LA ESMERALDA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Vivienda	Meta física	190	190	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1225170	1225170	0	Ejecución financiera	0	0	0	199080	199080	16.25%	16.25%
SUBSIDIO ALJIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	17	17	0	Ejecución física			4	3	7	41.18%	41.18%
		Meta financiera	352350	352350	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de plastico	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0.25	0.25	25%	25%
		Meta financiera	329145	329145	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AVENIDA EL REFORMADOR, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	64	64	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	320125	320125	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION ALJIBES SECTOR 2 CANTON EL CENTRO, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	19	19	0	Ejecución física			5	8	13	68.42%	68.42%
		Meta financiera	331800	331800	0	Ejecución financiera				199080	199080	60%	60%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	788	788	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	307650	307650	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO PERIMETRAL) LADO NORTE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	234625	234625	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de plastico	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0.25	0.25	25%	25%
		Meta financiera	211875	211875	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Artículo de plastico	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	913117.40	913117.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	19	19	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6976304.25	6976304.25	0	Ejecución financiera	0	0	2222720	81879	2304599	33.03%	33.03%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	931	931	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	597000	597000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1581	1581	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4500000	4500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física		0.25	0.25	0.25	0.75	75%	75%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899995	899995	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DONACION DE MATERIA	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física			0.25	0.50	0.75	75%	75%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPAR	Aporte	Meta financiera	159408	159408	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	176	176	0	Ejecución física				123	123	69.89%	69.89%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO ALDEA CHIM MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	738	738	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99100	99100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	23	23	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	118657.50	118657.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	3059	3059	0	Ejecución física	458	458	458	461	1835	59.99%	59.99%
		Meta financiera	381562.50	381562.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRATERNIDAD, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1545	1545	0	Ejecución física	154.50	154.50	154.50	154.50	618	40%	40%
		Meta financiera	475930	475930	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCA	Metro	Meta física	341	341	0	Ejecución física	42.50	42.50	42.50	42.50	170	49.85%	49.85%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RAMIREZ, CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, D	Metro	Meta financiera	60473.75	60473.75	0	Ejecución financiera				48379	48379	80%	80%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASERIO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	3268	3268	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	419750	419750	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION LETRINAS CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Vivienda	Meta física	40	40	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	80%	80%
		Meta financiera	167500	167500	0	Ejecución financiera				33500	33500	20%	20%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A. Y 5A. CALLES ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDAS ZONAS 1 Y 3 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	1374	1374	0	Ejecución física	56	56	56	56	224	16.3%	16.3%
		Meta financiera	617400	617400	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	85000	85000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	85000	85000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE A	Metro	Meta física	3250	3250	0	Ejecución física	487.50	487.50	487.50	487.50	1950	60%	60%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMEN	Metro	Meta financiera	4375980	4375980	0	Ejecución financiera			2222720		2222720	50.79%	50.79%
APOYO EN DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Articulo de plastico	Meta física	1	1	0	Ejecución física			0.40	0.35	0.75	75%	75%
		Meta financiera	118300	118300	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1210778	1210778	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	1021	1021	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1534400	1534400	0	Ejecución financiera	0	0	0	37980	37980	2.48%	2.48%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	208450	208450	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	347	347	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	920000	920000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXIL	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPAR	Metro cuadrado	Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE COCODE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	420150	420150	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL + CAPILLA PARA CEMENTERIO COMUNAL CANTON EL CARMEN, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	133	133	0	Ejecución física	20	20	20	20	80	60.15%	60.15%
		Meta financiera	345000	345000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física	10	10	10	12	42	79.25%	79.25%
		Meta financiera	189900	189900	0	Ejecución financiera				37980	37980	20%	20%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física	10	10	10	12	42	70%	70%
		Meta financiera	499900	499900	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	61	61	0	Ejecución física			10	14	24	39.34%	39.34%
		Meta financiera	499600	499600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	328	328	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	557201	557201	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (AREA DE PARQUEO) ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	48	48	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	215732	215732	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	40	40	40	40	160	80%	80%
		Meta financiera	199600	199600	0	Ejecución financiera				39920	39920	20%	20%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 3 CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89800	89800	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION DE MATERIALES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVEROS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0.60	0.60	60%	60%
		Meta financiera	93000	93000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAT0320CESBN02151 QUE SE UTILIZA EN LA PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Maquina	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	210042	210042	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AU	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 11/09/2020 09:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPAR	Metro cuadrado	Meta financiera	43600	43600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales												
Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales (INGUAT)	Metro	Meta física	362	362	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1485000	1485000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	Meta física	362	362	0	Ejecución física	54	54	54	54	216	59.67%	59.67%
		Meta financiera	1485000	1485000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: _____
Alcalde